

Протокол
заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2018–2024 годы

г. Волжский
Комиссия:

05.12.2019 12-00

ФИО	Должность	Присутствовал/ Отсутствовал
-----	-----------	--------------------------------

Председатель общественной комиссии:

Аксенов Сергей Николаевич - заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. Присутствует

Заместители председателя общественной комиссии:

Кокшилов Виталий Александрович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; Присутствует

Хоменко Вадим Михайлович - председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; Присутствует

Секретари общественной комиссии:

Долгова Оксана Юрьевна - ведущий специалист сектора организации работ по благоустройству городского КБидХ администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Присутствует

Члены общественной комиссии:

Заболотников Юрий Александрович - председатель Волжской городской общественной организации «Клуб первостроителей» (по согласованию); Отсутствует

Журкина Тамара Степановна - председатель Волжского местного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию); Отсутствует

Корольчук Екатерина Павловна - председатель Волжской местной организации Всероссийского общества слепых Присутствует

Никулина Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; Отсутствует

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; Присутствует

Поступаев Илья Анатольевич - заместитель председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; Присутствует

Сайфутдинов Михаил Адельевич - директор МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»; Присутствует

Хушматова Оксана Сергеевна -начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский; Присутствует

Титов Эдуард Владимирович - председатель Волжской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Отсутствует

Толстых Алексей Викторович - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Присутствует

Сериков Павел Александрович - старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Волжскому Волгоградской области Отсутствует

Шведов Александр Евгеньевич - заместитель начальника ОЭБиПК УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию); Отсутствует

Повестка дня:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды для дальнейшего размещения в ГИС ЖКХ.

Слушали:

Аксенов С.Н. ознакомил присутствующих членов комиссии с регламентом работы. На заседании из 16 членов комиссии присутствуют 10.

В соответствии с Положением общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, проведения оценки

современной городской среды заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа-город Волжский Волгоградской области от 01.04.2019 № 18710000-1-2019-003.

Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 27.03.2019 № 2166).

Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой 115 721 865,94 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 231 443,96 руб., средств областного бюджета – 115 490 401,98 руб.

Кассовые расходы составили 54 103 846,37 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 108207,69 руб., средств областного бюджета – 53 995 638,67 руб.

Фактические расходы по программе составили 114 994 866,08 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 229 989,73 руб., средств областного бюджета – 114 764 876,34 руб.

Кредиторская задолженность на 01.11.2019 составила 28 762 081,62 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 57 524,16 руб., средств областного бюджета – 28 704 557,45 руб.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 115 721 865,94 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 231 443,96 руб., средств областного бюджета 115 490 401,98 руб.

В результате аукционов, проведенных для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, экономия средств в сумме 0 руб.

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области для рейтингового голосования» утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В феврале 2019 г. проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках Программы.

В 2019 году реализация программы осуществляется по 5 общественным территориям, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Пешеходная аллея на территории 26 микрорайона.

Работы выполняются ООО «ЖКХ ГАРАНТ» на основе заключенного контракта от 03.07.2019 № 19.3292.1546, на сумму 6 444 647,15 руб. В отчетном периоде выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, проложены инженерные сети, установлены МАФы (скамейки, урны), установлены закладные под световые опоры, проложена система поливочного водопровода подготовлено основание под устройство детской площадки; частично монтаж элементов детской площадки. **Оплата не производилась.**

2. Территория сквера вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (I этап), ограниченный улицами Горького и улицей Кирова.

Работы выполняются ООО «АС-Групп» на основе заключенного контракта от 17.06.2019 № 19.3292.1350 на сумму 12 525 846,00 руб. В отчетном периоде, укладка тротуарной плитки, проложены инженерные сети, установлены МАФы (скамейки, урны), установлены закладные под световые опоры, проложена система поливочного водопровода, подготовлено основание под устройство детской площадки; частично монтаж элементов детской площадки; Кредиторская задолженность на 01.12.2019 составила – 2 845 525 руб.

3. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от улицы Александрова до улицы Оломоуцкой.

Работы выполняются ИП Агабекян Г.В. на основе заключенного контракта от 19.06.2019 № 19.3292.1359, на сумму 14 063 969,96 руб. В отчетном периоде работы выполнены; **оплата не производилась.**

4 Территория сквера по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал).

Работы выполняются ИП Н.С. Пенькова на основе заключенного контракта от 12.06.2019 № 19.3292.1370 на сумму 9 525 401,56 руб. В отчетном периоде выполнены работы: установлены закладные под световые опоры, проложена система поливочного водопровода монтаж садового бортового камня, обновление покрытия пешеходных дорожек, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ (скамейки, урны), частично монтаж элементов детской площадки ; оплачены работы на сумму 4 311 457,89 руб. Кредиторская задолженность на 01.12.2019 составила – 4 913 968,67 руб.

5. Зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне, улица Александрова от улицы Мира до улицы Пушкина, территория у МУП «Дом быта» в 21 микрорайоне.

Работы выполняются ООО «АС-Групп» на основе заключенного контракта от 17.06.2019г. № 19.3292.1375 на сумму 55 289 604,00 руб. В отчетном периоде выполнены работы; оплачены работы на сумму 34 287 016,00 руб. Кредиторская задолженность на 01.12.2019 составила – 21 002 588,00 руб.

Решение комиссии:

Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за сентябрь 2019 года (на 01.12.2019) с дальнейшим размещением с ГИС ЖКХ в разделе 8 модуля формирование комфортной городской среды (приложение).

Голосовали: «за» _____, «против» _____.
ПОДПИСИ:

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО

(подпись) _____ ФИО