

Протокол
заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2018–2022 годы

г. Волжский
Комиссия:

05.11.2019 10-00

ФИО	Должность	Присутствовал/ Отсутствовал
Председатель общественной комиссии:		
Аксенов Сергей Николаевич	- заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.	Присутствует
Заместители председателя общественной комиссии:		
Кокшилов Виталий Александрович	- председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;	Присутствует
Хоменко Вадим Михайлович	- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.	Присутствует
Секретари общественной комиссии:		
Беляев Станислав Валериевич	- заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;	Присутствует
Толстых Алексей Викторович	- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.	Присутствует
Члены общественной комиссии:		
Журкина Тамара Степановна	- председатель Волжского местного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);	Отсутствует
Заболотников Юрий Александрович	- председатель Волжской городской общественной организации «Клуб первостроителей» (по согласованию);	Отсутствует
Корольчук Екатерина Павловна	- председатель Волжской местной организации Всероссийского общества слепых	Присутствует
Никулина Татьяна Николаевна	- заместитель начальника управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;	Присутствует
Попов Андрей Сергеевич	- управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;	Присутствует
Поступаев Илья Анатольевич	- заместитель председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;	Отсутствует
Сайфутдинов Михаил Адельевич	- директор МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»;	Присутствует
Титов Эдуард Владимирович	- председатель Волжской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);	Отсутствует
Хушматова Оксана Сергеевна	-начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский;	Присутствует
Шведов Александр Евгеньевич	- заместитель начальника ОЭБиПК УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию);	Отсутствует
Сериков Павел Александрович	- старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Волжскому Волгоградской области.	Присутствует

Повестка дня:

Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды для дальнейшего размещения в ГИС ЖКХ.

Слушали:

Аксенов С.Н. ознакомил присутствующих членов комиссии с регламентом работы. На заседании из 16 членов комиссии присутствуют 11.

В соответствии с Положением общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы, заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 50 процентов от общего числа ее членов.

По состоянию на 01.11.2019 между администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования

комплекса Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа-город Волжский Волгоградской области от 01.04.2019 № 18710000-1-2019-003.

Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 27.03.2019 № 2166).

Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой 115 721 865,94 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 231 443,96 руб., средств областного бюджета – 115 490 401,98 руб.

Кассовые расходы составили 32638993,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 65278,01 руб., средств областного бюджета – 32573714,99 руб.

Фактические расходы по программе составили 37250194,14 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 74500,39 руб., средств областного бюджета – 37175693,75 руб.

Кредиторская задолженность на 01.11.2019 составила 4611201,14 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа – 9222,40 руб., средств областного бюджета – 4601978,74 руб.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 115 721 865,94 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 231 443,96 руб., средств областного бюджета 115 490 401,98 руб.

В результате аукционов, проведенных для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, сложилась экономия средств в сумме 6 661 530,10 руб.

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области для рейтингового голосования» утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В феврале 2019 г. проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках Программы.

В 2019 году реализация программы осуществляется по 5 общественным территориям, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Пешеходная аллея на территории 26 микрорайона.

Работы выполняются ООО «ЖКХ ГАРАНТ» на основе заключенного контракта от 03.07.2019 № 19.3292.1546, на сумму 6 156 983,95 руб. В отчетном периоде выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, проложены инженерные сети, установлены МАФы (скамейки, урны), установлены закладные под световые опоры, подготовлено основание под устройство детской площадки, частично проложена система поливочного водопровода; **оплата не производилась.**

2. Территория сквера вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (I этап), ограниченный улицами Горького и улицей Кирова.

Работы выполняются ООО «АС-Групп» на основе заключенного контракта от 17.06.2019 № 19.3292.1350 на сумму 11 000 000,00 руб. В отчетном периоде выполнены работы: устройство песчаного основания под бортовой камень, монтаж садового бортового камня, устройство песчаного основания под тротуарную плитку, укладка тротуарной плитки, разработка грунта под детскую площадку, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания детской площадки; частично монтаж элементов детской площадки, разработка грунта в траншеях под поливочный водопровод, установка МАФ (скамейки, урны); оплачены работы на сумму 5 858 306,00. Кредиторская задолженность на 01.11.2019 составила – 135 407,00

3. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от улицы Александра до улицы Оломоуцкой.

Работы выполняются ИП Агабекян Г.В. на основе заключенного контракта от 19.06.2019 № 19.3292.1359, на сумму 14 418 497, 04. В отчетном периоде выполнены работы: демонтажные работы а/б покрытий, земляные работы, монтаж бортового камня, земляные работы при устройстве электроснабжения, укладка гофры под кабель освещения, устройство фундаментов под столбы освещения, укладка гофры под кабель видеонаблюдения, устройство щебеночного основания пешеходных дорожек, устройство асфальтового покрытия, частично планировка участка под озеленение; **оплата не производилась.**

4 Территория сквера по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал).

Работы выполняются ИП Н.С. Пенькова на основе заключенного контракта от 12.06.2019 № 19.3292.1370 на сумму 6 466 768,83 руб. В отчетном периоде выполнены работы: демонтажные работы, разработка траншеи под садовый бортовой камень, устройство песчаного основания под бортовой камень, монтаж садового бортового камня, устройство щебеночного основания пешеходных дорожек, демонтаж поливочного водопровода; частично подготовка почвы под цветники, бурение ям под закладные для опор освещения, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ (скамейки, урны); оплачены работы на сумму 3 346 368,75. Кредиторская задолженность на 01.11.2019 составила – 1 265 064,14 руб.

5. Зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, улица Александра от улицы Мира до улицы Пушкина, территория у МУП «Дом быта» в 21 микрорайоне.

Работы выполняются ООО «АС-Групп» на основе заключенного контракта от 17.06.2019г. № 19.3292.1375 на сумму 50 000 000 руб. В отчетном периоде выполнены работы : разработка грунта в траншеях под кабель освещения, укладка кабеля, монтаж бортового камня, мощение тротуарной плиткой; уложена тротуарная плитка, частично уложен поливочный водопровод, установлены МАФы (скамейки, урны, вазоны), частично установлена детская и спортивная площадка, частично произведена высадка зеленых насаждений; оплачены работы на сумму 21 177 772,00 руб. Кредиторская задолженность на 01.11.2019 составила – 3 210 730,00 руб.




Решение комиссии:



Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за сентябрь 2019 года (на 01.11.2019) с дальнейшим размещением в ГИС ЖКХ в разделе 8 модуля формирование комфортной городской среды (приложение).



Голосовали: «за» _____, «против» _____.



ПОДПИСИ:




(подпись) ФИО




(подпись) ФИО
 
(подпись) ФИО




(подпись) ФИО

(подпись) ФИО


(подпись) ФИО

(подпись) ФИО


(подпись) ФИО

(подпись) ФИО


(подпись) ФИО

(подпись) ФИО


(подпись) ФИО

(подпись) ФИО


(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО