

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы, от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 30.12.2019; № 8988) утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 30.12.2019; № 8988) За I квартал 2020 год, нарастающим итогом

Наименование мероприятия	Преусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Исполнитель				
	Программой	Средней бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение средней бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение средней бюджетной росписи %	в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб.						
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	232 000,00	116 588 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	3	0	0,00	КБДХ, МБУ "КС", УАД	
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	116 354 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		шт.	3	0,00	КБДХ	
1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий	2 332 795,00	2 331 618,78	1 552 732,00	66,56	66,59	1 552 732,00	66,56	66,59	66,59						
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)			1 552 732,00	66,56	66,59	1 552 732,00	66,56	66,59	66,59						
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
										Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	3	0	0,00	КБДХ, МБУ "КС", УАД
										Количество отчетов	шт.	3	0	0,00	КБДХ
										Количество проектов	ед.	5	0	0,00	КБДХ

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Плано- факт. разница	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
																исполнение программы %
1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.																
1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий	100 000,00										Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.				КУД, УЛПГ
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200) областной бюджет (05 03 ME 002 200)	100 000,00															
1.2.2. Технический надзор (справительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий	0,00										Количество отчетов	шт.				КУД
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200) областной бюджет (05 03 ME 002 200)											Количество проектов	шт.				КУД
1.3. Задача: повышение уровня безопасности заинтересованных граждан, организация и реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа		Финансирование не требуется									Количество человек, привлеченных в благоустройство дворовых и общественных территорий	чел.	300	0	0,00	КУД, КБФДХ, МБУ "КБ"
Бюджет городского округа																
Областной бюджет																
1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	0,00	Финансирование не требуется	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество публикаций о мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	ед.	52	15	28,85	КУД, КБФДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200) областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	млн. руб.	Фактическое значение	Планиров. значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	Средней бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение средней бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение средней бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.									
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности	3 313 087,25	119 568 022,72	1 601 024,25	48,32	1,34													
Бюджет городского округа	3 313 087,25	119 568 022,72	1 601 024,25	48,32	1,34													
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
в том числе:																		
КБДХ	3 213 087,25	119 568 022,72	1 601 024,25	49,83	1,34													
Бюджет городского округа	3 213 087,25	119 568 022,72	1 601 024,25	49,83	1,34													
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
КЖД	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Бюджет городского округа	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Председатель комитета

В.А. Кошкинов

Главный бухгалтер

М.А. Лагтенюк

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

С.Н. Алексеев

С.Н. Алексеев

Ю.В. Схрипникова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы
за 1 квартал 2020 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 30.12.2019 № 8988).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 3 264 795,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 119 519 730,47 руб. из них:

3 164 795,00 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 1 552 732,00 руб. (по программе – 47,56 %, по сводной бюджетной росписи – 1,03 %), из них:

1 552 732,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 47,56 %, по сводной бюджетной росписи – 49,06 %).

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 48 292,25 руб. за счет бюджета городского округа.

1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 232 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 116 588 111,69 руб., из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В феврале 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках Программы.

В 2020 году реализация программы осуществляется по 3 общественным территориям площадью 87 109 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома №97 по пр. им. Ленина.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 48 710 558,80 руб., из них: 97 421,12 руб. средства бюджета городского округа, 48 613 137,68 руб. средства областного бюджета.

2. Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александра (I этап: от улицы Пионерской до ул. Александра).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 39 883 752,22 руб., из них: 79 767,50 руб. средства бюджета городского округа, 39 803 984,72 руб. средства областного бюджета.

3. Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 27 993 800,67 руб., из них: 55 987,60 руб. средства бюджета городского округа, 27 937 813,07 руб. средства областного бюджета.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 3 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 600 000,00 руб. за счет бюджета городского округа

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде заключено 3 договора на общую сумму 400 000,00 руб. с ООО "ЮгСтройПроект" на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 332 795,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 331 618,78 руб. за счет бюджета городского округа.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 1 552 732,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 66,56 %, по сводной бюджетной росписи – 66,56 %).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 17.01.2020 №20.006 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий на сумму 1 552 732,00 руб.

Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома №97 по пр. им. Ленина:

- разработана проектно-сметная документация на сумму 298 756,00 руб.;

- разработан дизайн-проект на сумму 263 756,00 руб.

Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александра (I этап: от улицы Пионерской до ул. Александра):

- разработана проектно-сметная документация на сумму 270 024,00 руб.;

- разработан дизайн-проект на сумму 205 234,00 руб.

Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина):

- разработана проектно-сметная документация на сумму 285 530,00 руб.;

- разработан дизайн-проект на сумму 229 432,00 руб.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 100 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 100 000,00 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 100 000,00 руб.; за счет областного бюджета 0,00 руб. В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 31.03.2020 не запланировано благоустройство дворовых территорий.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в отчетном периоде не выполнялось.

1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Программой на 31.03.2020 отчеты осуществлялись.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2020 году не выполнялись.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

Субботники по уборке общественных и дворовых территорий с привлечением населения городского округа не проводились.

Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа запланировано на апрель и октябрь 2020 года в рамках месячников по благоустройству, всего за 2020 год планируется привлечь не менее 300 человек.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 15 или от 28,85 % плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.


Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2020 года.

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.
41-60-45



Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский от 27.10.2017 №6534 (ред. от 30.12.2019 №8988) за 2019 год, нарастающим итогом

п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.1.3.	Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения	48 292,25	48 292,25
	Бюджет городского округа (05 03 МЕ001 200)	48 292,25	48 292,25
	Областной бюджет (05 03 МЕ001 200)	0,00	0,00

Председатель комитета




В.А. Кокшилов

Главный бухгалтер



М.А. Лаптенюк

Скрипникова Ю.В.
41-60-45



Отчет о выполнении плана реализации
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
 Волгоградской области» на 2018–2022 годы
 за I квартал 2020 года, нарастающим итогом

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)													
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал							
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	план	факт				
Контрольное событие № 6 Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Корректировка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий	завершение	КБидХ	Не позднее 31.03.	31.01.												
Контрольное событие № 7 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий общественных территорий	завершение	КБидХ			01.07.	01.02.										
Контрольное событие № 8 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии	завершение	КБидХ														По мере необходимости, но не позднее 15.12
Контрольное событие № 9 Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы –	завершение	КБидХ														Не позднее 20.12

благоустройство: дворовых территорий общественных территорий							
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Председатель комитета



В. А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.
41-60-45 