

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 15.03.2021г. № 2151) за I полугодие 2021 год, нарастающим итогом

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия	сд. измер. с/в	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %						
1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области														
1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области														
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	114 711 029,01	114 711 018,77	40 272 981,03	35,11	35,11	40 272 981,03	35,11	35,11	0,00	сд.	14	14	100,00	КБДХ, МУ "КВ", УАиГ
Бюджет городского округа (05 03 ME 0F2 600)	229 422,64	229 422,64	80 545 96	35,11	35,11	80 545 96	35,11	35,11	0,00					
Областной бюджет (05 03 ME 0F2 600)	107 553 012,98	114 481 596,13	40 192 435,07	37,38	35,11	40 192 435,07	37,38	100,00	0,00					
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справоками)**	6 948 593,39													
1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	2 559 702,04	913 003,49	12 000,00	0,47	1,31	12 000,00	0,47	1,31	0,00	шт.	14	0	0,00	КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	2 559 702,04	913 003,49	12 000,00	0,47	1,31	12 000,00	0,47	1,31	0,00					
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	6	0	0,00	КБДХ
1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения														
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)														
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)														
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий	2 235 658,34	2 235 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	сд.	6	0	0,00	КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 600)	4 471,32	4 471,32												
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	2 231 187,02	2 231 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.														
1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий	100 000,00									сд.				КБДХ, УАиГ
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	100 000,00													
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00													
1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий										шт.				КБДХ

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнителем	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
в том числе: комитет благоустройства и дорожного хозяйства	119 606 389,39	117 859 680,60	40 284 981,03	33,68	34,18	40 272 981,03	33,67	34,17	0,00							
Бюджет городского округа	2 893 596,00	1 146 897,45	92 545,96	3,20	8,07	80 545,96	2,78	7,02	0,00							
Областной бюджет	109 764 200,00	116 712 783,15	40 192 435,07	36,62	34,44	40 192 435,07	36,62	34,44	0,00							
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**	6 948 593,39															
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Всего с учетом кредиторской задолженности	119 606 389,39	117 859 680,60	40 284 981,03	33,68	34,18	40 284 981,03	33,68	34,18	0,00							
Бюджет городского округа	2 893 596,00	1 146 897,45	92 545,96	3,20	8,07	92 545,96	3,20	8,07	0,00							
областной бюджет	109 764 200,00	116 712 783,15	40 192 435,07	36,62	34,44	40 192 435,07	36,62	34,44	0,00							
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**	6 948 593,39															
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе: КБДХ	119 606 389,39	117 859 680,60	40 284 981,03	33,68	34,18	40 284 981,03	33,68	34,18	0,00							
Бюджет городского округа	2 893 596,00	1 146 897,45	92 545,96	3,20	8,07	92 545,96	3,20	8,07	0,00							
областной бюджет	109 764 200,00	116 712 783,15	40 192 435,07	36,62	34,44	40 192 435,07	36,62	34,44	0,00							
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**	6 948 593,39															
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
КЖД	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

И.А. Шаров
М.А. Лагенов



Председатель комитета
Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

В.А. Кошкилов

Кузнецова В.И.

41-31-00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 1 полугодие 2021 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 15.03.2021 № 1251).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 119 606 389,39 руб., из них:

- 2 893 596,00 руб. за счет средств городского бюджета;

- 109 764 200,00 руб. за счет средств областного бюджета;

- 6 948 593,39 руб. за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно **)

Сводной бюджетной росписью в сумме 117 859 680,60 руб. из них:

1 146 897,45 руб. за счет бюджета городского округа;

116 712 783,15 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 40 284 981,03 руб. (по программе 33,68% по сводной бюджетной росписи – 34,18 %), из них:

92 545,96 руб. за счет бюджета городского округа (по программе 3,20% по сводной бюджетной росписи – 8,07 %);

40 192 435,07 руб. за счет областного бюджета (по программе – 36,62% по сводной бюджетной росписи – 34,44%).

Фактические расходы составили 40 272 981,03 руб. (по программе 33,67% по сводной бюджетной росписи – 34,17 %), из них:

80 545,96 руб. за счет бюджета городского округа (по программе 2,78% по сводной бюджетной росписи – 7,02 %);

40 192 435,07 руб. за счет областного бюджета (по программе – 36,62%, по сводной бюджетной росписи – 34,44%).

1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 114 711 029,01 руб. из них:

- 229 422,64 руб. за счет средств городского бюджета;

- 107 533 012,98 руб. за счет средств областного бюджета;

- 6 948 593,39 руб. за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно)**

Кассовые и фактические расходы составили 40 272 981,03 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,11 %), из них:

80 545,96 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,11 %);

40 192 435,07 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 37,38%, по сводной бюджетной росписи – 35,11 %);.

В 2021 году реализация программы осуществляется по 14 общественным территориям площадью 59 290,00 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

В 2021 году реализация программы осуществляется по четырнадцати общественным территориям, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37

школами) (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 100 от 20.02.2021 на общую сумму 27 19 304,84 руб. с ООО «АС-Групп».

В отчетном периоде ведутся демонтажные и геодезические работы, по разработке траншей под установку бортового камня, по установке бортовых камней, по подготовке основания под укладку плитки, по подготовке траншей под установку палисада, по укладке тротуарной плитки, по подготовке траншей под кабель освещения.

Фактически оплачено за работы по контракту 8 509 571,86 руб.

2. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория перед Центральным рынком заключен договор МАУ «СГТ» № 111 от 26.02.2021 на общую сумму 23 909 342,49 руб. с ООО «АС Групп».

В отчетном периоде ведутся демонтажные работы, земляные работы, работы по установке шарнирного бордюра, работы по устройству клумб, работы по подготовке основания под укладку тротуарной плитки, работы по подготовке траншей под установку дорожного бордюра.

Фактически оплачено за работы по контракту 7 267 506,79 руб.

3. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 83 от 11.02.2021 на сумму 2 740 428,53 руб. с ООО «АС Инжиниринг».

В отчетном периоде ведутся работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству газонных бортовых камней, работы по устройству основания тротуара и устройству покрытий из тротуарной плитки, работы по устройству шарнирного бортового камня.

Фактически оплачено за работы по контракту 1 758 547,53 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 230 977,72 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

4. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 80 от 11.02.2021 на сумму 1 664 698,13 руб. с ООО «АС Инжиниринг».

В отчетном периоде ведутся демонтажные работы, работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству газонных бортовых камней, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, работы по разработке траншей под поливочный водопровод.

Фактически оплачено за работы по контракту 715 331,19 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 164 024,77 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 рублей.

5. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 82 от 11.02.2021 на сумму 2 299 488,60 руб. с ООО «АС-Инжиниринг».

В отчетном периоде ведутся демонтажные работы, работы по устройству дорожных бортовых камней, ведутся работы по устройству газонных бортовых камней, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, работы по устройству поливочного водопровода.

Фактически оплачено за работы по контракту 891 545,52 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 207 536,99 руб. с ИП Мишустиным.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

6. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 81 от 11.02.2021 1 799 102,62 рублей с ООО «АС Инжиниринг».

В отчетном периоде ведутся демонтажные работы, работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству газонных бортовых камней, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки.

Фактически оплачено за работы по контракту 748 170,41 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 86 498,50 руб. с ИП Мишустиным.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

7. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 79 от 11.02.2021 на сумму 1 783 663,86 руб. с ООО «АС-Инжиниринг».

В отчетном периоде выполнены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки -100%.

В отчетном периоде ведутся работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству газонных бортовых камней, работы по разработке траншей под полив и прокладке поливочного трубопровода.

Фактически оплачено за работы по контракту 1 132 571,30 руб. Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 111 930,66 руб. с ИП Мишустиным.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

8. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Октябрьской до ул. Верхнеахтубинской (поселок Рабочий) (VI этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 51 от 12.03.2021 на сумму 3 048 079,72 руб. с ООО «АС-Инжиниринг».

В отчетном периоде выполняются демонтажные работы, работы по подготовке к устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований.

Фактически оплачено за работы по контракту 914 423,92 руб.

9. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль домов 63,69а) (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 105 от 24.02.2021 на сумму 15 795 923,75 руб. с ООО «Эксперт-М».

В отчетном периоде ведутся работы по демонтажу бетонного основания под площадку, работы по прокладке кабеля в траншее и установке уличных светильников, работы по прокладке поливочного водопровода, работы по обустройству основания под площадку, земляные работы, работы по установке бортовых камней.

Фактически оплачено за работы по контракту 5 311 310,52 руб.

10. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль дома 39) (II этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 104 от 24.02.2021 на сумму 11 382 830,86 руб. с ООО «Эксперт-М».

В отчетном периоде ведутся работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству газонных бортовых камней, работы по прокладке кабеля в траншее и установке уличных светильников, работы для подготовки площадки к укладке резинового покрытия, работы по прокладке поливочного водопровода, земляные работы.

Фактически оплачено за работы по контракту 4 002 295,88 руб.

11. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК «Авангард» (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 103 от 24.02.2021 на сумму 11 343 833,45 руб. с ООО «Эксперт-М».

В отчетном периоде ведутся работы по демонтажу тротуарной плитки, бортового камня, работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству газонных бортовых камней, земляные работы для прокладки кабеля уличного освещения и трубопровода, работы по устройству основания под укладку тротуарной плитки, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки. земляные работы: планировка грунта, разработка грунта под парковку, работы устройству асфальтобетонного покрытия парковки.

Фактически оплачено за работы по контракту 5 500 651,32 руб.

12. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль дома 18 (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 106 от 25.02.2021 на сумму 3 917 267,43 руб. с ООО «ЭнергоСтройМонтаж».

В отчетном периоде ведутся демонтажные работы, работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству основания под пешеходную дорожку, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, работы по разработке грунта под прокладку поливочного водопровода, видеонаблюдения.

Фактически оплачено за работы по контракту 1 317 426,87 руб.

13. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 108 от 25.02.2021 на сумму 3 231 631,50 рублей с ООО «ЭнергоСтройМонтаж».

В отчетном периоде ведутся работы по планировке основания под устройство тротуара, работы по устройству дорожных бортовых камней, земляные работы, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, работы по устройству поливочного водопровода.

Фактически оплачено за работы по контракту 1 087 719,24 руб.

14. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 4, 2 (III этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 107 от 25.02.2021 на сумму 3 574 453,75 руб. с ООО «ЭнергоСтройМонтаж».

В отчетном периоде ведутся работы по планировке основания под устройство тротуара, работы по устройству дорожных бортовых камней, работы по устройству основания под укладку тротуарной плитки, работы по разработке траншей под устройство поливочного водопровода, видеонаблюдения и сети Wi-Fi

Фактически оплачено за работы по контракту 1 115 908,69 руб.

Кредиторская задолженность составляет 2 397 286,51 рублей.

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 14 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 559 702,04 руб. из них :

- 2 559 702,04 руб. за счет средств городского бюджета;

- 0,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 913 003,49 руб., из них:

913 003,49 руб. за счет средств городского бюджета;

0,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 12 000,00 руб. (по программе 0,47% по сводной бюджетной росписи – 1,31 %), из них:

12 000 руб. за счет средств городского бюджета (по программе 0,47% и по сводной бюджетной росписи – 1,31 %);

0,00 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 0%);

Мероприятие выполняет МАУ «Современные городские технологии»

В отчетном периоде заключен 1 договор на общую сумму 900 000,00 руб. с ООО "ЮгСтройПроект" на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.06.2021 отчеты не осуществлялись.

1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 235 658,34 руб., из них:

- 4 471,32 руб. за счет средств городского бюджета;

- 2 231 187,02 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 235 658,34 руб. из них:

- 4 471,32 руб. за счет средств городского бюджета;

- 2 231 187,02 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 0,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 0 %),

Заключен договор № 176 от 25.03.2021 на сумму 2 235 658,34 рублей с ООО «Проектная Группа А1» на разработку-проектно-сметной документации на 2022 год.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 рублей.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 100 000,00 руб. из них:

-100 000,00 руб. за счет средств городского бюджета;

- 0,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью 100 000,00 руб., из них:

100 000,00 руб. за счет средств городского бюджета.

В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.06.2020 не запланировано благоустройство дворовых территорий.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в отчетном периоде не выполнялось.

1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.06.2021 отчеты не осуществлялись.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2021 году не выполнялись.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В рамках вовлечения граждан в реализацию федерального проекта «Формирование современной городской среды» 14 марта 2021 года проведено мероприятие Масленица, участие в котором приняли 500 человек или 38,46% от плана.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города

admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).


Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 30 или **38,46 %** от плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.


Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2021 года.

Председатель комитета



И.А. Шаров

Кузнецова В.И.
41-31-00



Отчет о выполнении плана реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2024 годы
за 1 полугодие 2021 года, нарастающим итогом

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал									
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	план	факт						
Контрольное событие № 11 Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году; дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году	завершение	КБидХ																
Контрольное событие № 12 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году; общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году	завершение	КБидХ																Не позднее 01.11
Контрольное событие № 13 Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство 14 общественных территорий	завершение	КБидХ																Не позднее 01.10

[Handwritten signature]

Председатель комитета

И. А. Шаров

Кузнецова В.И.
41-31-00
[Handwritten signature]