

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский  
 Волгоградской области от 05.11.2020 №5872 (в ред. от 30.06.2021 № 3481  
 за 12 месяцев 2021 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)			Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ руб., %	исполнен не от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнен не от программ руб., %	исполнен не от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность в за отчетный период, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства															
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде															
1.1.1. Регулировка системы отопления															
бюджет городского округа	2 506 243,09	-	2 506 243,09	100,00	-	2 747 545,23	109,63	-	0,00	Количество отрегулированных тепловых узлов	ед.	1261	1420	112,61	ООО "УК"Фламан-Сервис", ООО "МЛДХ", ООО "Импulse", ООО "ТИС", ООО "Ивест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ТСЖ Мирра 79
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	641 180,58	-	641 182,58	100,00	-	751 000,46	117,13	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км	1,96	2,27	115,82	ООО "УК"Фламан-Сервис", ООО "МЛДХ"ООО "Импulse", ООО "Ивест", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.3. Замена изоляции и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	35 150,00	-	35 150,00	100,00	-	74 576,76	212,17	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	0,10	0,30	300,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис, ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	35 150,00	-	35 150,00	100,00	-	74 576,76	212,17	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ в, %	исполнен не от свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнен не от программ в, %	исполнен не от свободной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб.							
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00	-	738 301,07	73,83	-	0,00	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	ед.	458	277	60,48	ООО "ИмпULSE", ООО "Ивест", ООО "ТИС", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЗУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-						
внебюджетные средства	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00	-	738 301,07	73,83	-	0,00	0,00						
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования и организация с участием муниципального образования	250 319,84	-	250 319,84	100,00	-	223 119,12	89,13	-	0,00	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	890	525	58,99	ООО УК "Фламан-Сервис", ООО "МПДЖХ", ООО "Ивест", ООО "ИмпULSE", ООО "Лада Дом", УК "ЖЗУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-						
внебюджетные средства	250 319,84	-	250 319,84	100,00	-	223 119,12	89,13	-	0,00	0,00						
1.1.6. Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезд и обеспечение автоматического закрывания дверей	59 420,11	-	59 420,11	100,00	-	52 945,76	89,10	-	0,00	0,00	Количество заделанных, уплотненных и утепленных дверных блоков	ед.	177	186	105,08	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Фламан Сервис", ООО "Ивест", ООО "ИмпULSE", УК "ЖЗУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-						
внебюджетные средства	59 420,11	-	59 420,11	100,00	-	52 945,76	89,10	-	0,00	0,00						
1.1.7. Установка отсутствующих дверей подъездных помещений либо их ремонт	128 480,00	-	128 480,00	100,00	-	110 070,00	85,67	-	0,00	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	75	72	96,00	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Фламан Сервис", ООО "ИмпULSE", ООО "ВГСервис", УК "ЖЗУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-						
внебюджетные средства	128 480,00	-	128 480,00	100,00	-	110 070,00	85,67	-	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ в, %	исполне ние от свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнен не от программ в, %	исполнен не от свободной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	55 864,84	-	55 864,84	100,00	-	46 519,84	83,27	-	0,00	Количество люков чердачных помещений	ед.	28	24	85,71	ООО "УК" "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"	
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00							
внебюджетные средства	55 864,84	-	55 864,84	100,00	-	46 519,84	83,27	-	0,00							
1.1.9. Замена и уплотнение оконных блоков в подъездах	301 697,27	-	301 697,27	100,00	-	219 693,34	72,82	-	0,00	Количество замененных и уплотненных оконных блоков	ед.	205	238	116,10	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импulse"	
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00							
внебюджетные средства	301 697,27	-	301 697,27	100,00	-	219 693,34	72,82	-	0,00							
1.1.10. Замена оконных блоков	220 000,00	-	220 000,00	100,00	-	168 535,00	76,61	-	0,00	Количество замененных оконных блоков	ед.	30	19	63,33	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом"	
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00							
внебюджетные средства	220 000,00	-	220 000,00	100,00	-	168 535,00	76,61	-	0,00							
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	600 064,20	-	600 064,20	100,00	-	540 000,00	89,99	-	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	ед.	181	111	61,33	ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импulse", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"	
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00							
внебюджетные средства	600 064,20	-	600 064,20	100,00	-	540 000,00	89,99	-	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %						
1.1.12 Модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры бюджета городского округа (0502MD001200)	6 129 717,76	0,00	5 768 303,76	94,10	-	81,70	-	0,00						
внебюджетные средства	361 414,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	Количество завхрителей, которые необходимо заменить на котлах	компл	2	0	0	КЖД
1.1.13. Обучение и повышение квалификации специалистов по энергосбережению бюджета городского округа 0505MD001200	5 768 303,76	-	5 768 303,76	100,00	-	86,82	-	0,00	Доля погашенных ежегодных платежей в соответствии с договором лизинга	%	100,00	100,00	100,00	МУП «Волоканал»
внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	количество специалистов, прошедших обучение	чел.	8	0	0	КЖД
1.2. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях.														
Координация выполнения мероприятий по энергосбережению	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	Количество учреждений и организаций	шт	179	179	100,00	КЖД
бюджет городского округа 0505MD001200	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00						
ИТОГО	12 028 137,69	-	11 566 725,69	96,16	-	88,79	-	0,00						
бюджет городского округа	461 414,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	11 566 723,64	-	11 566 725,64	100,00	-	92,33	-	0,00						

Заместитель председателя комитета  
Главный бухгалтер

Л.В. Галичкина  
Е.И. Кашлева

*Секретарь В.И.*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
на 2021-2023 годы за 2021 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (в ред. от 30.06.2021 № 3481).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено: Программой 12 028 137,69 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 461 414,00 руб., внебюджетных средств – 11 566 723,69 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 10 650 667,16 руб. или 88,55 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 10 650 667,16 руб. или 92,08 % от плана Программы, средств городского бюджета 0,00 руб. или 0 % от плана Программы.

**1.1.1. Регулировка системы отопления.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 506 243,00 руб.

Кассовые расходы составили 2506 243,00 руб или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 2 747 545,23 или 109,63 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО "ГИС" , ООО "Инвест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", отрегулирован 1420 тепловых узлов, что составляет 112,61 % от плана Программы.

**1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 641 182,00 руб. руб.

Кассовые расходы составили 641 182,00 руб. или 100% от Программы.

Фактические расходы составили 751 000,46 руб. или 117,13 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК"Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ"ООО "Импульс" ООО "Инвест", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" выполнена частичная замена 2,27 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 115,82 % от плана Программы.

**1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 35 150,00 руб.

Кассовые расходы составили 35 150,00 руб. или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 45 150,00 руб. или 128,45 % от плана Программы.

Управляющей организацией ООО «Волжский городской сервис» выполнена частичная замена 100 км тепловой изоляции теплообменников, что составляет 100% от плана Программы.

**1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 000 000,00 руб.

Кассовые расходы составили 1 000 000,00 или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 738 301,07 руб. или 73,83 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "Импульс", ООО "Инвест", ООО "ГИС", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" модернизированы трубопроводы и арматура системы

горячего водоснабжения в 277 многоквартирных домах, что составляет 60,52 % от плана Программы.

**1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 250 319,84 руб.

Кассовые расходы составили 250 319,84 или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 223 119,12 руб. или 89,13 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" установлено 525 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 58,89 % от плана Программы.

**1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 59420,11 руб.

Кассовые расходы составили 59420,11 руб. или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 52 945,76 руб. или 89,10 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО "Инвест", ООО "Импульс", УК "ЖЭУ" проведены работы по уплотнению и утеплению 186 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 109,41 % от плана Программы.

**1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 128 480,00 руб.

Кассовые расходы составили 128 480,00 руб. или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 110 070, 00 руб. или 85,67 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Импульс», проведены работы по ремонту и установке 72 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 96 % от плана Программы.

**1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 55 864,00 руб.

Кассовые расходы составили 55 864,00 руб. или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 46 519,84 руб. или 83,27 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по установке 24 люков в чердачных помещениях, что составляет 85,71 % от плана Программы.

**1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 301 697,00 руб.

Кассовые расходы составили 301 697,00 руб. или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 219 693,34 руб. или 72,82 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по уплотнению 238 оконных блоков, что составляет 116,10 % от плана Программы.

**1.1.10. Замена оконных блоков.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 220 000,00 руб.

Кассовые расходы составили 220 000,00 или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 168 535,00 руб. или 76,61 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом" проведены работы по замене 19 оконных блоков, что составляет 63,33 % от плана Программы.

**1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения.** Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в 600 064,20 руб.

Кассовые расходы составили 600 064,20 руб. или 100% от плана Программы.

Фактические расходы составили 540 000,00 руб. или 89,99 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" проведена модернизация 111 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 61,33 % от плана Программы.

**1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры.** Исполнители мероприятия – КЖД, МУП «Водоканал». Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 6 129 417,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 361 414,00 руб., внебюджетных средств – 5 768 303,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 5 007 787,34,00 руб. или 81,70,14 % от плана Программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 100 % от плана Программы.

**1.1.13. Обучение и повышение квалификации специалистов по энергосбережению.** Исполнители мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет бюджет городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в 100 000,00 руб. План обучить 8 специалистов на повышение квалификации, в связи с перераспределением денежных средств.

Фактические и кассовые расходы составили 0,00 руб. или 0,00% от плана Программы.

**1.2.1. Координация выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и организациях.** Исполнители мероприятия – КЖД.


В 179 учреждениях и организациях проведена работа по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Фактические и кассовые расходы составили 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы.

Заместитель председателя комитета




Л.В. Галичкина




## Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)*	Причины невыполнения
1. Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства						
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города	%	88	88	да	
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города	%	100	100	да	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города	%	100	100	да	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал /кв.м	0,08	0,08	да	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал /кв.м	0,18	0,18	да	
	1.2. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях	Количество учреждений и организаций	шт.	179	179	да

Заместитель председателя комитета



Л.В.Галичкина





Информация о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021–2023 годы

Утверждена постановлением администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 05.11.2020 № 5872 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021 - 2023 годы, (в ред. от 30.06.2021 № 3481).  
Разработчик (координатор): Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчик: Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Цель Программы: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства.

Источники финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.	сводной бюджетной росписью	Фактическое финансирование Программы (кассовые расходы)				Фактическое выполнение Программы (фактические расходы)			
			тыс. руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	тыс. руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %		
ИТОГО по программе:	12 028,14	0,00	11 566,73	96,16	0,00	10 680,09	88,79	0,00		
бюджет городского округа	461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	11 566,72	0,00	11 566,73	100	0,00	10 680,09	92,33	0,00		

## Результаты

В целях соблюдения требований, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющими компаниями проведена регулировка 1420 тепловых узлов, выполнена частичная замена 2,27 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, выполнена частичная замена 0,3 км тепловой изоляции трубопроводов систем горячего водоснабжения, модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 277 многоквартирных домах, проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 111 многоквартирных домах, проведены работы по уплотнению и утеплению 186 дверных блоков на входах в подъезды, по ремонту и установке 72 дверных блоков в подвальных помещениях, по установке 24 люков в чердачных помещениях, по уплотнению 238 оконных блоков, по замене 19 оконных блоков;

В целях снижения затрат на электрическую энергию управляющими компаниями установлено 525 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования.

В 179 учреждениях и организациях проведена работа по подготовке к осенне-зимнему периоду.

### **Невыполненные (частично выполненные) мероприятия.**

Так, по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021–2023 годы была запланирована замена двух завихрителей на котлах, а также планировалось направить 8 специалистов по энергосбережению на повышение квалификации. Мероприятие не выполнено в связи с перераспределением денежных средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете.

### Эффект от реализации Программы в отчетном году

Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Индикатор: Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города составил 88 %, при плановом значении – 88%. Индикатор выполнен.

Индикатор: Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города составил 100 %, при плановом значении – 100 %. Индикатор выполнен.

Индикатор: Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города составил 100 %, при плановом значении – 100%. Индикатор выполнен.

Индикатор: Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,08 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,08 Гкал/кв. м. Индикатор выполнен.

Индикатор: Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,18 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,18 Гкал/кв.м. Индикатор выполнен.

Индикатор: Количество учреждений и организаций составил 179 шт. при плановом значении 179 шт. В 179 учреждениях и организациях проведена работа по координации выполнения мероприятий по энергосбережению.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,97.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод/ принятое решение: реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы за 2021 год признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий муниципальной программы.

Заместитель председателя  
комитета по обеспечению жизнедеятельности города



Л.В.Галичкина



**1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности» на 2021-2023 годы за 2021 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K = (112,61 + 115,82 + 300,00 + 60,48 + 58,99 + 105,08 + 96,00 + 85,71 + 116,10 + 63,33 + 61,33 + 0,00 + 100,00 + 0,00 + 100,00) / 15 = 1375,45 / 15 = 91,70$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 6 = 600 / 6 = 100,00$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$P = (K + M) / 2 = (91,70 + 100,00) / 2 = 95,85$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$F = (109,63 + 117,13 + 212,17 + 73,83 + 89,13 + 89,10 + 85,67 + 83,27 + 72,82 + 76,61 + 89,99 + 86,82 + 100,00) / 13 = 1286,17 / 13 = 98,94$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$E = P / F = 95,85 / 98,94 = 0,97$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,97.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод/ принятое решение: реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872 (в ред. от 30.06. 2021 №3481) за 12 месяцев 2021 года признается целесообразной, реализация мероприятий будет продолжена в 2022 году.

Заместитель председателя комитета



Л.В. Галичкикина