

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 27.03.12.2019г. № 2166) за 9 месяцев 2019 года, нарастающим итогом																	
Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер. единиц	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1. Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	117 387 374,43	116 808 526,87	15 749 512,00	13,42	13,48	15 749 512,00	13,42	13,48	0,00	0,00	0,00	ед.	7	2	28,57	КБФДХ, МБУ "КБ", УАиГ	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	1 926 534,43	1 318 104,89	31 499,03	1,64	2,39	31 499,03	1,64	2,39	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	115 460 840,00	115 490 421,98	15 718 012,97	13,61	13,61	15 718 012,97	13,61	13,61	0,00	0,00	0,00		7	0	0,00	КБФДХ	
1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.					
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	КБФДХ	
1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения	0,00	10 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	0	0	0,00	КБФДХ	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200)	0,00	10 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	КБФДХ	
1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.																	
1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	24	0	0,00	КЖД, УАиГ	
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Областной бюджет (05 03 МЕ 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер снзя	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	0	0	0,00		КУЖД	
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	1	5	500,00		КУЖД	
1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий	600 000,00	600 000,00	547 802,48	91,30	91,30	547 802,48	91,30	91,30	0,00	0,00							
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	600 000,00	600 000,00	547 802,48	91,30	91,30	547 802,48	91,30	91,30	0,00	0,00							
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.3.1. Проведение субботников и организации уборки территорий с привлечением населения городского округа	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-	чел.	9600	0	0,00		КУЖД, КБЯДХ, МБУ "КБ"	
Бюджет городского округа	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-							
Областной бюджет	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	92	31	33,70		КУЖД КБЯДХ	
Бюджет городского округа (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	62	0	0,00		КУЖД КБЯДХ	
1.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-	ед.	0	0	0,00		КУЖД КБЯДХ	
Программы	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-							
Бюджет городского округа	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-							
Областной бюджет	Финансирование не требуется	Финансирование не требуется	-	-	-	-	-	-	-	-							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполненных мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
ИТОГО	118 087 374,43	118 018 848,14	16 297 314,48	13,80	13,81	16 297 314,48	13,80	13,81	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	2 626 534,43	2 528 426,16	579 301,51	22,06	22,91	579 301,51	22,06	22,91	0,00	0,00							
Областной бюджет	115 460 840,00	115 490 421,98	15 718 012,97	13,61	13,61	15 718 012,97	13,61	13,61	0,00	0,00							
в том числе: комитет благоустройства и дорожного хозяйства	117 387 374,43	117 418 848,14	15 749 512,00	13,42	13,41	15 749 512,00	13,42	13,41	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	1 926 534,43	1 928 426,16	31 499,03	1,64	1,63	31 499,03	1,64	1,63	0,00	0,00							
Областной бюджет	115 460 840,00	115 490 421,98	15 718 012,97	13,61	13,61	15 718 012,97	13,61	13,61	0,00	0,00							
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	700 000,00	600 000,00	547 802,48	78,26	91,30	547 802,48	78,26	91,30	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	700 000,00	600 000,00	547 802,48	78,26	91,30	547 802,48	78,26	91,30	0,00	0,00							
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

В.А. Кошкилов

М.А. Лаггенок



Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа
С.Н. Алеснов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 9 месяцев 2019 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 27.03.2019 № 2166).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 118 087 374,43 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 2 626 534,43 руб., за счет областного бюджета 115 460 840,00 руб.; сводной бюджетной росписью 118 018 848,14 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 2 528 426,16 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 16 297 314,48 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 13,80 %), в т. ч. за счет бюджета городского округа 579 301,51 руб. (по программе – 22,06 %, по сводной бюджетной росписи – 22,91 %), за счет областного бюджета 15 718 012,97 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 13,61 %).

1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 117 387 374,43 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 1 926 534,43 руб., за счет областного бюджета 115 460 840,00 руб.; сводной бюджетной росписью 116 808 526,87 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 1 318 104,89 руб.; за счет областного бюджета 115 490 421,98 руб. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 15 749 512,00 руб. в т. ч. за счет бюджета городского округа 31 499,03 руб. (по программе – 1,64 %, по сводной бюджетной росписи – 1,63 %), за счет областного бюджета 15 718 012,97 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 13,61 %). По результатам конкурсов сложилась экономия в общей сумме 26 203 431,59 руб.

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В феврале 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках Программы.

В 2019 году реализация программы осуществляется по 5 общественным территориям площадью 85 445 кв. м, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина; территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69).

В отчетном периоде ИП Криво И.Н разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению поставщика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ООО «АС - Групп» на сумму 50 000 000,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: зеленая зона вдоль ул. Александра в 21 микрорайоне, ул. Александра от ул. Мира до ул. Пушкина, территория у МУП «Дом быта» в 21 микрорайоне. В рамках контракта на территории зеленая зона вдоль ул. Александра ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонного покрытия; демонтажу дорожного бортового камня; монтажу дорожного бортового камня; разработке грунта в зоне парковки; разработке грунта и подготовке основания детской,

спортивной и парковочных площадок; монтажу садового бортового камня; укладке тротуарной плитки; разработке грунта в траншеях под кабель освещения; укладке кабеля; вывозу асфальтобетонного покрытия и строительного мусора; санитарной обрезке деревьев в зоне производства работ; расчистке от сухих деревьев и кустарника, установке закладных деталей для опор освещения, разработке грунта в траншеях под поливочный водопровод, укладке поливочного трубопровода, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка и щебня модульного туалета, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка и щебня детской и спортивной площадки, устройству ограждения детской площадки, установке стальных конструкций детской и спортивной площадки. Также в рамках контракта на территории у МУП «Дом быта» ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонного покрытия; демонтажу металлических ограждений; вывозу асфальтобетонного и строительного мусора; планировке плодородного грунта; монтажу дорожного бортового камня; монтажу садового бортового камня; разработке грунта в траншеях под кабель освещения; укладке кабеля; санитарной обрезке деревьев в зоне производства работ расчистка от сухих деревьев и кустарника; завозу плодородного грунта, мощению тротуарной плиткой, укладке кабеля, монтажу поливочного водопровода, укладке рулонного газона, устройству основания экопарковки, монтажу опор энергосберегающего освещения, установке МАФ (скамейки, вазоны, урны).

2. Пешеходная аллея на территории 26 микрорайона.

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 13.06.2019. Заключен контракт с ООО «ЖКХГАРАНТ» на сумму 6 156 983,95 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона. В рамках контракта ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонных покрытий, разработке траншеи под садовый бортовой камень, устройству песчаного основания под бортовой камень, монтажу садового бортового камня, устройству песчаного основания пешеходных дорожек, устройству песчаного и щебеночного основания под детскую площадку, устройству бетонного основания под детскую площадку, земляным работам при устройстве электроснабжения, земляным работам при устройстве поливочного водопровода, устройству фундаментов под столбы освещения, укладке гофры под кабель освещения и системы видеонаблюдения, демонтажу опор старого наружного освещения, устройству асфальтового покрытия, установке МАФ (скамейки, урны).

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал).

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключено 2 контракта с ИП «Пенькова Наталья Сергеевна» на сумму 9 308 486,85 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 микрорайон) и на сумму 299 975,00 руб. на корчевку пней, валку деревьев, обрезку деревьев, обрезку кустарников, вывоз и утилизацию отходов. В рамках контрактов ведутся работы по: разработке траншеи под садовый бортовой камень; устройству песчаного основания под бортовой камень; монтажу садового бортового камня; устройству щебеночного основания пешеходных дорожек; демонтажу поливочного водопровода; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений в зоне производства работ, прокладке водопровода, подготовке почвы под цветники, разработке траншеи под электрический кабель паркового освещения, прокладке электрического кабеля освещения, укладке гофры под кабель системы видеонаблюдения, бурению ям под закладные для опор освещения, устройству асфальтового покрытия.

4. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой.

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ИП «Агабекян Г.В.» на сумму 14 418 497,04 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: территория вдоль ул. Дружбы, со стороны

23 микрорайона от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой. В рамках контракта ведутся работы по: демонтажу асфальтобетонных покрытий; монтажу бортового камня; демонтажу столбов старого наружного освещения; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений в зоне производства работ, а также земляные работы и земляные работы при устройстве электроснабжения, укладке гофры под кабель освещения.

5. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1 этап).

ИП Криво И.Н. разработана проектно-сметная документация. Аукцион по определению подрядчика состоялся 24.05.2019г. Заключен контракт с ООО «АС - Групп» на сумму 11 000 000,00 руб. на благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1 этап). В рамках контракта ведутся работы по: разработке грунта в траншеях под кабель освещения; вывозу строительного мусора; санитарной обрезке и демонтажу зеленых насаждений, корчевке пней в зоне производства работ, демонтажные работы, монтажу кабеля паркового освещения, устройству песчаного основания под бортовой камень, монтажу садового бортового камня, устройству песчаного основания под тротуарную плитку, укладку тротуарной плитки, разработке грунта под детскую площадку, устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания детской площадки, монтажу элементов детской площадки, разработке грунта в траншеях под поливочный водопровод.

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 5 общественных территорий финансирование программой не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 600 000,00 руб.

В отчетном периоде заключен 1 договор на сумму 99 998,00 руб. с ООО "ГидроТехСервис+" на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: пешеходная аллея на территории 26 микрорайона, и 5 договоров на общую сумму 499 990,00 руб. с ООО "ЮгСтройКомплект" на: осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: Зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне, ул. Александрова от ул. Мира до ул. Пушкина; территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69), осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство территории вдоль ул. Дружбы со стороны 23 микрорайона от ул. Александрова до ул. Оломоуцкая; осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережная (38 квартал); осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (1-й этап от ул. Горького - Кирова).

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения. На реализацию мероприятия Программой финансирование не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 10 321,27 руб.: В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись. В 4 квартале будут заключены договора на технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения 5 территорий. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия Программой и сводной бюджетной росписью финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.09.2019 не запланировано благоустройство дворовых территорий.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2019 году выполняться не будет.

1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой 100 000,00 руб. сводной бюджетной росписью финансирования не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2019 году выполняться не будет.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 600 000,00 руб., сводной бюджетной росписью за счет бюджета городского округа 600 000,00 руб. По результатам аукциона в электронной форме с ООО «Универсалпроект» 06.02.2019 заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство дворовой территории в границах домов №№32, 34, 30 по ул. Молодежная, № 12 по ул. Карбышева на сумму 292 102,48 руб.

В отчетном периоде ООО «Универсалпроект» разработана 1 проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области: благоустройство дворовой территории в границах домов №№32, 34, 30 по ул. Молодежная, № 12 по ул. Карбышева. Акт о приемке оказанных услуг подписан, услуги оплачены.

С ООО «МЕГА-ПРОЕКТ» заключено три муниципальных контракта: от 18.06.2019 № 52 на сумму 99 500,00 руб. на разработку 3 проектно-сметных документаций на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской

области, от 14.06.2019 № 50 на сумму 62 500,00 руб. на разработку 2 проектно-сметных документаций на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области, от 17.06.2019 № 51 на сумму 93 700,00 руб. на разработку 2 проектно-сметных документаций на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

ООО «МЕГА-ПРОЕКТ» разработано 5 проектно-сметных документаций на благоустройство дворовых территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области. Акты о приемке оказанных услуг подписаны, услуги оплачены.

В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа составили 547 802,48 руб. (по программе – 91,30%, по сводной бюджетной росписи – 91,30 %).

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа запланировано на октябрь 2019 года в рамках осеннего месячников по благоустройству.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 31 или от 33,70 % плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.

Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2019 года.

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

**Отчет о выполнении плана реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2024 годы
за 9 месяцев 2019 года, нарастающим итогом**

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)									
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Контрольное событие № 4 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий	завершение	КБДХ			Не позднее 30.06.							
Контрольное событие № 5 Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство: 5 общественных территорий	завершение	КБДХ								Не позднее 20.12		

Председатель комитета



В. А. Кокшилов