

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2024 годы  
за 2020 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 30.10.2020 № 5717).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 122 883 216,94 руб. из них:

6 528 281,47 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 122 684 456,56 руб. из них:

6 329 521,09 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 122 684 456,56 руб. (по программе – 99,84%, по сводной бюджетной росписи – 100,00%), из них:

6 329 521,09 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 96,96%, по сводной бюджетной росписи – 100%);

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100%).

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 48 292,25 руб. за счет бюджета городского округа, не предусмотренная Программой.

### **1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 116 588 111,69 руб. из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 116 588 111,69 руб., из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 116 588 111,69 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100%), из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100%);

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100%).

Мероприятие выполнено комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В ноябре 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках Программы.

В 2020 году реализация программы осуществлялась по 3 общественным территориям площадью 87 109 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома № 97 по пр. им. Ленина.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 48 710 558,80 руб., из них: 97 421,12 руб. средства бюджета городского округа, 48 613 137,68 руб. средства областного бюджета.

Кассовые расходы составили 48 710 558,80 руб. Фактические расходы составили 48 710 558,80 руб.

2. Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александра (I этап: от улицы Пионерской до ул. Александра).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 39 883 752,22 руб., из них: 79 767,50 руб. средства бюджета городского округа, 39 803 984,72 руб. средства областного бюджета.

Кассовые расходы составили 39 883 752,22 руб. Фактические расходы составили 39 883 752,22 руб.

3. Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 27 993 800,67 руб., из них: 55 987,60 руб. средства бюджета городского округа, 27 937 813,07 руб. средства областного бюджета.

Кассовые расходы составили 27 993 800,67 руб. Фактические расходы составили 27 993 800,67 руб.

В соответствии с дизайн-проектами по благоустройству 3-х общественных территорий в 2020 году выполнены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Общественные территории			
1	Количество установленных скамеек	шт.	111
		м.	34
2	Количество установленных урн	шт.	129
3	Установка бортовых камней	шт.	7831
4	Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров «Гропиночная дорожка»	кв. м	679,0
5	Площадь плиточного покрытия тротуаров	кв. м	19 238,07
	в том числе площадь плиточного покрытия тактильной плиткой		66,58
6	Устройство проезда, пешеходного перехода	кв. м.	482,88
7	Количество установленных малых архитектурных форм (качелей, игровых комплексов, информационных стендов, теннисных столов, шахматных столиков, парковых фигур, цветочниц, навесов,	шт.	38

	шезлонгов, велопарковщиков, парковая фигура «Сова»)		
8	Количество установленного спортивного оборудования (скамья для пресса, секция из рукохода перекладины и шведской стенки, тренажер уличный «Лыжник», тренажер уличный двойной «Твистер», тренажер уличный «Маятник»)	шт.	5
9	Количество установленных вазонов	шт.	26
10	Ограждение дорожное	м.	2012
11	Ограждение площадки для собак	м.	75
12	Оборудование площадки для собак (кольца, столбики, барьер, бревно, тоннель полный, качели, урна «доги»)	шт.	11
13	Количество установленных декоративных светильников	шт.	130
14	Протяженность поливочного водопровода	пог. м	15415,25
15	Площадь газонов	кв. м	5078,7
16	Количество высаженных деревьев	шт.	84
17	Количество высаженных кустарников	шт.	586
18	Количество установленных систем видеонаблюдения	комп.	3
19	Декоративный элемент «Полушар»	комп.	92
20	Питьевой фонтанчик	шт.	2
21	Детская площадка (оборудование детской площадки)	шт.	2
22	Библиотека	комп.	1
23	Памятный знак основанию сквера	комп.	1
24	Модульный туалет	шт.	1

Мероприятие выполнено в полном объеме. Благоустроено 3 общественные территории, или 100% от плана.

**1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.**

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 3 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой сумме 600 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 400 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 400 000,00 руб. за счет бюджета городского округа. (по программе – 66,67%, по сводной бюджетной росписи – 100%).

Мероприятие выполнено комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2020 году заключено 3 договора на общую сумму 400 000,00 руб. с ООО "ЮгСтройПроект" на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Предоставлено 3 отчета по строительному контролю, или 100% от плана.

### **1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 48 292,25 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 114 613,87 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 114 613,87 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 237,33%, по сводной бюджетной росписи – 100%).

Технические условия на объекты наружного освещения получены МБУ «Комбинат благоустройства». Объекты подключены к сетям наружного освещения.

Выполнено 7 технологических присоединений энергопринимающих устройств системы поливочного водопровода, системы видеонаблюдения и модульного туалета, или 233% от плана.

### **1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 5 646 813,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 5 581 731,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 5 581 731,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 98,85 %, по сводной бюджетной росписи – 100%).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 17.01.2020 №20.006 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий на сумму 1 552 732,00 руб.

Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома №97 по пр. им. Ленина:

- разработана проектно-сметная документация на сумму 298 756,00 руб.;

- разработан дизайн-проект на сумму 263 756,00 руб.

Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова (I этап: от улицы Пионерской до ул. Александрова):

- разработана проектно-сметная документация на сумму 270 024,00 руб.;

- разработан дизайн-проект на сумму 205 234,00 руб.

Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина):

- разработана проектно-сметная документация на сумму 285 530,00 руб.;

- разработан дизайн-проект на сумму 229 432,00 руб.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МАУ «Современные городские технологии» от 29.07.2020 №20.148 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий на сумму 3 999 999,00 руб., по адресам:

- территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами); сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской;
- территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК «Авангард»;
- территория вдоль ул. Большевикская (поселок Рабочий);
- территория перед Центральным рынком;
- ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона);
- сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ»;
- территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. 40 лет Победы;
- территория перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков

Заключен муниципальный контракт с ООО «АС-Групп» на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий (сквер на пересечении ул. Мира и ул. Нариманова) на сумму 1 552 732,00 руб.

Количество разработанных проектно-сметных документаций на благоустройство общественных территорий составило 12 проектов или 100% от плана.

### **1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.**

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В 2020 году был проведен 1 субботник с привлечением населения городского округа и организована уборка территорий сквера по ул. Дружбы. В субботнике принимало участие 100 человек, или 33% от плана.

Невыполнение показателя связано с запретом проведения массовых мероприятий в период с 01/04/2020 по 28/06/2020 для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

### **1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.**

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 99 или 165 % от плана.

### **1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы.** Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

Информация о результатах проведенных мероприятий размещена в средствах массовой информации - в сети интернет на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.ру», «Открытый Волжский»). Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий составило 15 ед., или 250% от плана.

И.о. председателя комитета



В.А. Кокшилов

Мельничук Е.В.

41-00-48



Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы,  
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский  
от 27.10.2017 № 6534 (ред. от 30.10.2020 г. № 5717)

За 2020 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое выполнение мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер. ения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	116 588 111,69	116 588 111,69	116 588 111,69	100,00	100,00	116 588 111,69	100,00	100,00	100,00		ед.	3	3		100%	КБДХ, МБУ "КБ", УАиГ	
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 0F 200)	233 176,22	233 176,22	233 176,22	100,00	100,00	233 176,22	100,00	100,00	100,00								
Областной бюджет (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 0F 200)	116 354 935,47	116 354 935,47	116 354 935,47	100,00	100,00	116 354 935,47	100,00	100,00	100,00								
1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	600 000,00	400 000,00	400 000,00	66,67	100,00	400 000,00	66,67	100,00	100,00								КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	600 000,00	400 000,00	400 000,00	66,67	100,00	400 000,00	66,67	100,00	100,00								
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)																	
1.1.3. Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения	48 292,25	114 613,87	114 613,87	237,33	100,00	114 613,87	237,33	100,00	100,00								КБДХ, МБУ "КБ"
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	48 292,25	114 613,87	114 613,87	237,33	100,00	114 613,87	237,33	100,00	100,00								
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)																	
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий	5 646 813,00	5 581 731,00	5 581 731,00	98,85	100,00	5 581 731,00	98,85	100,00	100,00								КБДХ
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200)	5 646 813,00	5 581 731,00	5 581 731,00	98,85	100,00	5 581 731,00	98,85	100,00	100,00								
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)																	

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области







Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер. ения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч.								
									исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %							кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности	122 883 216,94	122 732 748,81	122 732 748,81	99,88	100,00												
бюджет городского округа	6 528 281,47	6 377 813,34	6 377 813,34	99,88	100,00												
областной бюджет	116 354 935,47	116 354 935,47	116 354 935,47	99,88	100,00												
федеральный бюджет																	
в том числе:																	
КБНДХ	122 883 216,94	122 732 748,81	122 732 748,81	97,70	100,00												
бюджет городского округа	6 528 281,47	6 377 813,34	6 377 813,34	97,70	100,00												
областной бюджет	116 354 935,47	116 354 935,47	116 354 935,47	100,00	100,00												
федеральный бюджет																	
КЖД																	
бюджет городского округа																	
областной бюджет																	
федеральный бюджет																	

И.о. председателя комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов

Мельничук Е.В.  
41-00-48



Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области						
1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области	количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	ед.	3	3	да	-
	площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	кв. м	87 109	87 109	да	-
	доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	100	да	-
	доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %)	%	40,03	40,03	да	-
	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91)	кв. м	2,69	2,69	да	-
	доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий	%	100	100	да	-
1.2. Задача: повышение уровня	количество дворовых территорий, в отношении которых проведены	ед.	0	0	-	-

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области	работы по благоустройству					
	площадь дворовых территорий, в отношении которой проведены работы по благоустройству	кв. м	0	0	-	-
	доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	0	0	-	-
	доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	0	0	-	-
	доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %)	%	25,81	25,81	да	-
	площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99)	кв. м	3,04	3,04	да	-

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий	чел.	300	100	нет	Невыполнение показателя связано с запретом проведения массовых мероприятий в период с 01.04.2020 по 28.06.2020 в связи с COVID-19
	количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	ед.	60	99	да	-
	количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	ед.	6	7	да	-

И.о. председателя комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.

41-60-45



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	3	3	Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.  Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования	План:3 Факт:3
2	площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	87 109 кв.м.	87 109 кв.м.	Площадь общественных территорий на 2018–2020 годы, определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству	План: 87 109 кв.м Факт: 87 109 кв.м
3	доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	100%	100%	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.	План: 100% Факт: 100%
4	доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %)	40,03 %	40,03 %	Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношением площади всех благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных территорий городского округа.	2020 год площадь благоустроенной территории $784,96 + 87,11 = 872,07$ тыс. кв.м. $872,07 / 2178,4 = 40,03 \%$
5	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91)	2,69 кв.м.	2,69 кв.м.	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91), определена отношением площади благоустроенных общественных территорий к числу жителей городского округа	План: $872066 / 323906 = 2,69$ кв.м.  Факт: $872066 / 323906 = 2,69$ кв.м.

6	доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий	100 %	100 %	Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, и мероприятия по комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.	План: 100 % Факт: 100 %
	доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %)	25,81 %	25,81%	Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского округа.	План: площадь благоустроенной территории $986,000+0 = 986,000$ тыс.кв.м. – 25,81 % Факт: $986,000+0 = 986,000$ тыс.кв.м. – 25,81 %
8	площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99)	3,04 кв.м.	3,04 кв.м	Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99), определена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к числу жителей городского округа.	План: $986\ 000/323906 = 3,04$ кв.м. Факт: $986\ 000/323906 = 3,04$ кв.м.
9	количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий	300 чел.	100 чел.	Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 % собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привлекаются в среднем 100 человек на одну общественную территорию.	План: $3*100=300$ Факт: $1*100=100$
10	количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	60	99	Количество публикаций в 2020 году определено исходя из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2020 года. Размещали информацию 1 раза в неделю.	План: $30*2=60$ Факт: 99
11	количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	6	7	Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что по каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных мероприятий составит 2 ед.	План: $3*2=6$ Факт: 7



Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Формирование современной  
городской среды на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области»  
на 2018–2024 годы

План реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2024 годы

Наименование контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		план	факт		
Контрольное событие № 6 Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий благоустраиваемых в 2020 году	завершение	КБидХ	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Контрольное событие № 7 Подготовка проектно-сметной документации и утверждение дизайн проектов благоустройства общественных территорий благоустраиваемых в 2021 году	завершение	КБидХ	Не позднее 31.03	31.03.2020			Не позднее 01.09.	01.09.2020						
Контрольное событие № 8 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий благоустраиваемых в 2020 году	завершение	КБидХ					01.07	15.01.2020						
Контрольное событие № 9 Проведение конкурсных процедур с целью	завершение												Не позднее	01.01.2021

определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству: общественных территорий благоустраиваемых в 2021 году		КБиДХ						01.11.	
Контрольное событие № 10 Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство 3 общественных территорий	завершение	КБиДХ						Не позднее 01.10	01.10. 2020

Мельничук Е.В.  
41-00-48





Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский от 27.10.2017 №6534 (ред. от 30.10.2020 №5717) за 2020 год


п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.1.3.	Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения	48 292,25	48 292,25
	Бюджет городского округа (05 03 МЕ001 200)	48 292,25	48 292,25
	Областной бюджет (05 03 МЕ001 200)	0,00	0,00

И.о. председателя комитета



В.А. Кокшилов

Мельничук Е.В.  
41-00-48



Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы  
за 2020 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K = (100 + 100 + 233 + 100 + 33 + 165 + 250) / 7 = 981 / 7 = 140,14$$

2. Степень достижения показателей целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100) / 11 = 1000 / 11 = 90,91$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$П = (140,14 + 90,91) / 2 = 115,53$$

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$Ф = (100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 400 / 4 = 100,00$$

2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$Э = 115,53 / 100,00 = 1,16$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,16.  
Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: В целом муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

И.о. председателя комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.  
41-60-45



2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы:

За 2018 год – 0,81

За 2019 год – 1,18

За 2020 год – 1,16

Расчет:

$Э_{ср} = (0,81 + 1,18 + 1,16) / 3 = 1,05$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации программы за 2018-2020 годы составляет 1,05.

И.о. председателя комитета



В.А. Кокшилов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.

41-60-45

