

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	Свободной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
в том числе: комитет благоустройства и дорожного хозяйства	119 586 659,15	118 029 632,64	87 796 651,74	73,42	74,39	87 724 651,74	73,36	74,32	0,00							
Бюджет городского округа	2 873 876,00	1 316 849,49	247 449,29	8,61	18,79	175 449,29	6,10	13,32	0,00							
Областной бюджет	116 712 783,15	116 712 783,15	87 549 202,45	75,01	75,01	87 549 202,45	75,01	75,01	0,00							
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**	0,00															
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Бюджет городского округа	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Всего с учетом кредиторской задолженности	119 586 659,15	118 029 632,64	87 796 651,74	73,42	74,39	87 796 651,74	73,42	74,39	0,00							
бюджет городского округа	2 873 876,00	1 316 849,49	247 449,29	8,61	18,79	247 449,29	8,61	18,79	0,00							
областной бюджет	116 712 783,15	116 712 783,15	87 549 202,45	75,01	75,01	87 549 202,45	75,01	75,01	0,00							
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**	0,00															
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе: КБНДХ	119 586 659,15	118 029 632,64	87 796 651,74	73,42	74,39	87 796 651,74	73,42	74,39	0,00							
бюджет городского округа	2 873 876,00	1 316 849,49	247 449,29	8,61	18,79	247 449,29	8,61	18,79	0,00							
областной бюджет	116 712 783,15	116 712 783,15	87 549 202,45	75,01	75,01	87 549 202,45	75,01	75,01	0,00							
Областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**	0,00															
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
КЖД	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
бюджет городского округа	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы городского округа

И.А. Шаров

И.А. Шаров

М.А. Лаптеков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 9 месяцев 2021 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 16.07.2021 № 3793).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 119 586 659,15 руб., из них:

- 2 873 876,00 руб. за счет средств городского бюджета;

- 116 712 783,15 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 118 029 632,64 руб. из них:

1 316 849,49 руб. за счет бюджета городского округа;

116 712 783,15 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 87 796 651,74 (по программе 73,42% по сводной бюджетной росписи – 74,39 %), из них:

247 449,29 руб. за счет бюджета городского округа (по программе 8,61 % по сводной бюджетной росписи – 18,79 %);

87 549 202,45 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 75,01%).

Фактические расходы составили 87 724 651,74 руб. (по программе 73,36% по сводной бюджетной росписи – 74,32 %), из них:

175 449,29 руб. за счет бюджета городского округа (по программе 6,10% по сводной бюджетной росписи – 13,32 %);

87 549 202,45 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 75,01%).

1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 114 711 018,17 руб. из них:

- 229 422,04 руб. за счет средств городского бюджета;

- 114 481 596,13 руб. за счет средств областного бюджета;

Кассовые и фактические расходы составили 87 724 651,74 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 76,47 %), из них:

175 449,29 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 76,47 %);

87 549 202,45 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 76,47%, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В 2021 году реализация программы осуществляется по 14 общественным территориям площадью 59 290,00 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

В 2021 году реализация программы осуществляется по четырнадцати общественным территориям, выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 100 от 20.02.2021 на общую сумму 27 419 304,84 руб. с ООО «АС-Групп».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажные работы, установке газонных бортовых камней, покрытий из тротуарной

плитки, уличному освещению (прокладка кабеля траншеи, установка уличных светильников, заземление), по поливочному водопроводу (демонтаж, устройство траншеи, прокладка труб для поливочного водопровода), установке МАФ (скамья парковая, урна), устройству площадки с песчаным покрытием, подготовке основания детской площадки, устройству видеонаблюдения и сети Wi-fi, установке модульного туалета.

Ведутся работы по: - озеленению – 70 % (газон – 100%, кустарник, деревья, цветы).
монтажу игрового оборудования и резинового покрытия площадки.

Фактически оплачено за работы по контракту 19 212 843,96 руб.

2. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория перед Центральным рынком заключен договор МАУ «СГТ» № 111 от 26.02.2021 на общую сумму 23 909 342,49 руб. с ООО «АС Групп».

Выполнены работы по: сносу зеленых насаждений; демонтажу и планировке земли; установке дорожных и газонных бортовых камней, устройству покрытий из тротуарной плитки, уличному освещению, поливочному водопроводу, подъему колодцев, устройству видеонаблюдения и сети Wi-Fi, засыпке клумб, озеленению (газон).

Ведутся работы по: установке МАФ (скамья, урна уличная, пергола парковая Радуга, качели подвес, цветник, вазон, арт-объект, велопарковщик, столбик оградительный, уличная стойка для зарядки, полушары на подставке) – 60%, кинетической скульптуры, озеленению (кустарник, деревья). Фонтану.

Фактически оплачено за работы по контракту 13 686 149,33 руб.

3. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевикская, от пр. им. Ленина до ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 83 от 11.02.2021 на сумму 2 740 428,53 руб. с ООО «АС Инжиниринг».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажной работе, установке газонных и дорожных бортовых камней; устройству покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), устройству поливочного водопровода, ремонту асфальтобетонного покрытия дорог.

Ведутся работы по: установке МАФ (возврат).

Фактически оплачено за работы по контракту 2 480 070,86 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 230 977,72 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

4. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевикская, от ул. Первомайской до ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 80 от 11.02.2021 на сумму 1 664 698,13 руб. с ООО «АС Инжиниринг».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажной работе, установке газонных и дорожных бортовых камней; устройству покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), устройству поливочного водопровода, ремонту асфальтобетонного покрытия дорог.

Ведутся работы по: установке МАФ (возврат).

Фактически оплачено за работы по контракту 1 263 178,72 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 164 024,77 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 рублей.

5. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 82 от 11.02.2021 на сумму 2 299 488,60 руб. с ООО «АС-Инжиниринг».

Фактически оплачено за работы по контракту 1 455 322,99 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 207 536,99 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

6. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 81 от 11.02.2021 на сумму 1 799 102,62 рублей с ООО «АС Инжиниринг».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажной работе, установке газонных и дорожных бортовых камней; устройству покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), устройству поливочного водопровода, ремонту асфальтобетонного покрытия дорог.

Ведутся работы по: установке МАФ (возврат).

Фактически оплачено за работы по контракту 1 294 238,72 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 86 498,50 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

7. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 79 от 11.02.2021 на сумму 1 783 663,86 руб. с ООО «АС-Инжиниринг».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажной работе, установке газонных и дорожных бортовых камней; устройству покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), устройству поливочного водопровода, ремонту асфальтобетонного покрытия дорог.

Ведутся работы по: установке МАФ (возврат).

Фактически оплачено за работы по контракту 1 530 685,91 руб.

Заключен договор МАУ «СГТ» № 112 «Выполнение работ по санитарной расчистке и озеленению общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 26.02.2021 на сумму 111 930,66 руб. с ИП Мишустиним.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 руб.

8. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Октябрьской до ул. Верхнеахтубинской (поселок Рабочий) (VI этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 51 от 12.03.2021 на сумму 3 048 079,72 руб. с ООО «АС-Инжиниринг».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажной работе, установке газонных и дорожных бортовых камней; устройству покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), устройству поливочного водопровода, ремонту асфальтобетонного покрытия дорог.

Ведутся работы по: установке МАФ (возврат).

Фактически оплачено за работы по контракту 914 423,92 руб.

9. Благоустройство общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль домов 63,69а) (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 105 от 24.02.2021 на сумму 15 795 923,75 руб. с ООО «Эксперт-М».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажные работы, установке газонных бортовых камней, покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), уличному освещению (прокладка кабеля траншеи, установка уличных светильников, заземление), по поливочному водопроводу (демонтаж, устройство траншеи, прокладка труб для поливочного водопровода), установке МАФ (скамья парковая, урна, полусферы), устройству памп-трека, устройству видеонаблюдения и сети Wi-fi, установке МАФ скейт парка.

Ведутся работы по: асфальтированию пешеходной дорожки.

Фактически оплачено за работы по контракту 15 043 231,04 руб.

10. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль дома 39) (II этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 104 от 24.02.2021 на сумму 11 382 830,86 руб. с ООО «Эксперт-М».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажные работы, установке газонных бортовых камней, покрытий из тротуарной плитки (укладка плиточного покрытия), уличному освещению (прокладка кабеля траншеи, установка уличных светильников, заземление), по поливочному водопроводу (демонтаж, устройство траншеи, прокладка труб для поливочного водопровода), установке МАФ (скамья парковая, урна, полусферы), устройству детской площадки с резиновым покрытием, качели, устройству видеонаблюдения и сети Wi-fi,

Ведутся работы по: планировке и отсыпке территории

Фактически оплачено за работы по контракту 11 244 822,36 руб.

11. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК «Авангард» (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 103 от 24.02.2021 на сумму 11 343 833,45 руб. с ООО «Эксперт-М».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажные работы, устройству парковки и проезда, укладке тротуарной плитки, устройству газонных и дорожных бортовых камней, поливочному водопроводу, уличному освещению, установке МАФ (парковая скамья, урны), устройству видеонаблюдения и сети Wi-Fi, установке арт-объекта «Сердце», озеленению (деревья, кусты, газон).

Ведутся работы по: подготовка территории к сдаче

Фактически оплачено за работы по контракту 9 729 633,57 руб.

12. Благоустройство общественной территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль дома 18 (I этап) заключен договор МАУ «СГТ» № 106 от 25.02.2021 на сумму 3 917 267,43 руб. с ООО «ЭнергоСтройМонтаж».

Выполнены работы по: санитарной обрезке и сносу зеленых насаждений, демонтажные работы, устройству дорожных и газонных бортовых камней, по устройству тротуара на новом основании, установке МАФ (скамья со спинкой, урны), поливочному водопроводу, устройству видеонаблюдения и сети Wi-Fi, установке полигональной фигуры.

Ведутся работы по: озеленению

Фактически оплачено за работы по контракту 3 620 238,19 руб.

- 2 231 187,02 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 0,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 0 %),

Заключен договор № 176 от 25.03.2021 на сумму 2 235 658,34 рублей с ООО «Проектная Группа А1» на разработку-проектно-сметной документации на 2022 год.

Фактически оплачено за работы по контракту 0,00 рублей.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 100 000,00 руб. из них:

-100 000,00 руб. за счет средств городского бюджета;

- 0,00 руб. за счет средств областного бюджета;

В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.09.2020 не запланировано благоустройство дворовых территорий.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 % стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в отчетном периоде не выполнялось.

1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.09.2021 отчеты не осуществлялись.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2021 году не выполнялись.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В рамках вовлечения граждан в реализацию федерального проекта «Формирование современной городской среды» 14 марта 2021 года проведено мероприятие Масленица, участие в котором приняли 500 человек или 38,46% от плана.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский. ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 20 или 100 % от плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.


Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2021 года.

Председатель комитета



И.А. Шаров

Кузнецова В.И.
41-31-00



Отчет о выполнении плана реализации
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
 Волгоградской области» на 2018–2024 годы
 за 9 месяцев 2021 года, нарастающим итогом

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)													
			I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал							
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	план	факт				
Контрольное событие № 6 Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Корректировка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий	завершение	КБидХ	Не позднее 31.03.	31.01.												
Контрольное событие № 7 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий общественных территорий	завершение	КБидХ			01.07.	01.02										
Контрольное событие № 8 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходе субсидии	завершение	КБидХ													По мере необходимости, но не позднее 15.12	
Контрольное событие № 9 Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы –	завершение	КБидХ													Не позднее 20.12	

благоустройство: дворовых территорий общественных территорий							
--	--	--	--	--	--	--	--



Председатель комитета
И. А. Шаров