

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы,
 утвержденной постановлением администрации городского округа - Город Волжский
 Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 (в ред. от 29.12.2018 № 7676)
 за 9 месяцев 2019 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятий	Ед. измер. ения	Плано-вое значе-ние	Факти-ческое значе-ние	% выполне-ния	Исполнители
		Программой	бюджетной росписью	руб.	отклонени-е от програм-м, %	руб.	отклонени-е от програм-м, %	в т.ч. кредитгорская задолженность в за отчетный период, руб.	отклонени-е от програм-м, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1. Задача. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде															
1.1.1.1. Ремонтные системы отопления															
1.1.1.1.1. Замена энергоэффективных материалов	2 344 877,29	0,00	2 193 488,26	93,54	0,00	2 193 488,26	93,54	0,00	0,00	Количество отрегулированных тепловых узлов	ед.	910	855	93,96	ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Филиппин-Сервис", ООО "Лига Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖЭУ", КЖД
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1 456 169,56	0,00	1 351 677,60	92,82	0,00	1 351 677,60	92,82	0,00	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км	4,73	4,36	92,18	ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лига Дом", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Лига-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖЭУ", КЖД
1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	42 850,00	0,00	47 629,80	111,15	0,00	47 629,80	111,15	0,00	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	0,115	0,121	105,22	ООО "УК "Лига-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД
Бюджет городского округа Волгоградской области	42 850,00	0,00	47 629,80	111,15	0,00	47 629,80	111,15	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (насосные расходы)				Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер.	Плано-знач.	Факти-знач.	% выполне-ния	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонени е от программ ы, %	не от сводной бюджет ной росписи , %	руб.	отклоне не от прогнра м, %	не от сводной бюджет ной росписи , %	в т.ч. кредиторская задолженност ь за отчетный период, руб.							
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	2 058 898,30	0,00	1 695 097,70	82,33	0,00	1 695 097,70	82,33	0,00	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	ед.	217	182	83,87	ООО "МДЖХ", ООО "УК "ЖКД", ООО "УК Наш Дом", ООО УО ЖКО, ООО "Лада Дом", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ЖКД	
Бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования	496 571,40	0,00	663 483,96	133,61	0,00	663 483,96	133,61	0,00	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	2205	2196	99,59	ООО "УК "Дом-Сервис", ООО "УК "ЖЗУ", ООО "Лада Дом", ООО "МДЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖКД", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "Умный город", ЖКД	
Бюджет городского округа внебюджетные средства	496 571,40	0,00	663 483,96	133,61	0,00	663 483,96	133,61	0,00	0,00							
1.1.6. Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	134 484,00	0,00	76 498,88	56,88	0,00	76 498,88	56,88	0,00	0,00	Количество замененных, уплотненных и утепленных дверных блоков	ед.	88	53	60,23	ООО "Лада Дом", ООО "МДЖХ", ООО "УК Наш дом", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖКД", ЖКД	
Бюджет городского округа внебюджетные средства	134 484,00	0,00	76 498,88	56,88	0,00	76 498,88	56,88	0,00	0,00							
1.1.7. Установка отсуствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	146 250,00	0,00	127 736,58	87,34	0,00	127 736,58	87,34	0,00	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	35	31	88,57	ООО "МДЖХ", ООО "УК "ЖЗУ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "Спутник", ООО "УК Наш дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ЖКД	
Бюджет городского округа внебюджетные средства	146 250,00	0,00	127 736,58	87,34	0,00	127 736,58	87,34	0,00	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонени-е от программ ы, %	отклоне-ние от бюджетной росписи, %	руб.	отклоне-ние от програм мы, %	отклоне-ние от бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	92 920,00	0,00	97 601,00	105,04	0,00	97 601,00	105,04	0,00	0,00	Количество люков чердачных помещений	ед.	24	26	108,33	ООО "МДРХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
внебюджетные средства	92 920,00	-	97 601,00	105,04	-	97 601,00	105,04	-	0,00	Количество заделанных и уплотненных оконных блоков	ед.	277	196	70,76	ООО "Лада Дом", ООО "МДРХ", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "Спутник", КЖД	
1.1.9. Замена и уплотнение оконных блоков в подъездах	579 534,43	0,00	393 028,21	67,82	0,00	393 028,21	67,82	0,00	0,00							
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
внебюджетные средства	579 534,43	-	393 028,21	67,82	-	393 028,21	67,82	-	0,00	Количество замененных оконных блоков	ед.	20	19	95,00	ООО "Лада Дом", ООО "МДРХ", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД	
1.1.10. Замена оконных блоков	200 000,00	0,00	124 428,75	62,21	0,00	124 428,75	62,21	0,00	0,00							
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
внебюджетные средства	200 000,00	-	124 428,75	62,21	-	124 428,75	62,21	-	0,00							
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	2 270 238,73	0,00	1 750 696,70	77,12	0,00	1 750 696,70	77,12	0,00	0,00	Протяженность модернизированных трубопроводов системы холодного водоснабжения	км	8,373	6,579	78,57	ООО "МДРХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "УК Наш дом", ООО "УО "ЖКО", ООО "УК "КЖД", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
внебюджетные средства	2 270 238,73	-	1 750 696,70	77,12	-	1 750 696,70	77,12	-	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование				Фактическое выполнение мероприятий				Исполнитель				
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонения от программ, %	отклонения от сводной бюджетной росписи, %	руб.	отклонения от программ, %	отклонения от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб.	показатели результативности мероприятия		Ед. измер. ения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния
1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры	15 416 077,10	2 735 176,44	9 635 655,06	62,50	0,00	9 635 655,06	62,50	0,00	0,00	Протяженность трубопроводов, которые необходимо заменить	пг.м.	428,00	0,00	0,00	КЖД
бюджет городского округа (0502M/1001200)	4 228 913,00	2 735 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	11 187 164,10	-	9 635 655,06	86,13	-	9 635 655,06	86,13	-	0,00	Доля поданных ежемесячных платежей в соответствии с договором лизинга	%	100	86,13	86,13	МУП «Водоканал»
1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию															
1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения	193 132,50	0,00	2 381 634,80	1 233,16	0,00	2 381 634,80	1 233,16	0,00	0,00	Количество установленных светодиодных светильников в системе наружного освещения	ед.	50	174	348,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	193 132,50	-	2 381 634,80	1 233,16	-	2 381 634,80	1 233,16	-	0,00						
1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяженность модернизированных электросетей	км	0,5	0,0	0,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	200 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением	120 000,00	0,00	120 906,89	100,76	0,00	120 906,89	100,76	0,00	0,00	Количество шкафов АСУНО	ед.	1	1	100,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	120 000,00	-	120 906,89	100,76	-	120 906,89	100,76	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер-ния	Плано-вое значе-ние	Факт-ческое значе-ние	% выполне-ния	Исполнитель
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программ, %	отклонение от линии росписи, %	руб.	отклонение от программ, мм, %	отклонение от свободной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество специалистов, принявших участие в семинарах	чел	8	0	0,00	КЖД
Бюджет городского округа (0505МД001200)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00						
ИТОГО	25 852 003,31	2 835 176,44	20 659 564,19	79,91	0,00	20 659 564,19	79,91	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа	4 328 913,00	2 835 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	21 523 090,31	-	20 659 564,19	95,99	-	20 659 564,19	95,99	-	0,00	0,00						

Исполняющий обязанности
Председателя комитета

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Е.Ю. Дубачева
Е.Ю. Дубачева

Е.И. Кашлева
Е.И. Кашлева

В.А. Сухорукоев
В.А. Сухорукоев

Исполнитель Жалова О.П., т. 41-33-33

Жалова О.П.
Сухорукоев В.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2018-2020 годы за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (в ред. от 29.12.2018 № 7676).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено: Программой 25 852 003,31 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 4 328 913,00 руб., внебюджетных средств – 21 523 090,31 руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 2 835 176,44 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 20 659 564,19 руб. или 79,91 % от плана Программы и 0,00 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет внебюджетных средств 20 659 564,19 руб. или 95,99 % от плана Программы.

1.1.1. Регулировка системы отопления.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 344 877,29 руб., фактические и кассовые расходы составили 2 193 488,26 руб. или 93,54 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УЖКХ", ООО "УК "ЖЭУ" отрегулировано 855 тепловых узлов, что составляет 93,96 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 456 169,56 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 351 677,60 руб. или 92,82 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Спутник", ООО "УК" Дом-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом" выполнена частичная замена 4,36 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 92,18 % от плана Программы.

1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 42 850,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 47 629,80 руб. или 111,15 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК "Дом-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан" выполнена частичная замена 0,121 км тепловой изоляции трубопроводов систем горячего водоснабжения, что составляет 105,22 % от плана Программы.

Превышение показателя произошло из-за увеличения протяженности трубопроводов системы ГВС, на которых требуется замена изоляции. Превышение фактического финансирования мероприятия сложилось по причине удорожания энергоэффективных изоляционных материалов. Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2019 года.

1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 058 898,30 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 695 097,70 руб. или 82,33 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом", ООО "Лада Дом", ООО "УО "ЖКО", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан" модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 182 многоквартирных домах, что составляет 83,87 % от плана Программы.

1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 496 571,40 руб., фактические и кассовые расходы составили 663 483,96 руб. или 133,61 % от плана Программы.

Управляющими компаниями УК "Дом-Сервис", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УЖКХ", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "Умный город" установлено 2196 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 99,59 % от плана Программы.

Превышение фактического финансирования мероприятия сложилось по причине удорожания энергоэффективных ламп. Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2019 года.

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 134 484,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 76 498,88 руб. или 56,88 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "Лада Дом", ООО "МПЖХ", ООО "УК "Наш дом", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "КЖД" проведены работы по уплотнению и утеплению 53 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 60,23 % от плана Программы.

1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 146 250,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 127 736,58 руб. или 87,34 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Наш дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по ремонту и установке 31 дверного блока в подвальных помещениях, что составляет 88,57 % от плана Программы.

1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 92 920,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 97 601,00 руб. или 105,04 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по установке 26 люков в чердачных помещениях, что составляет 108,33 % от плана программы.

Превышение показателя и фактического финансирования мероприятия сложилось по причине необходимости увеличения числа установленных люков чердачных помещений,

выявленной в ходе подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 579 534,43 руб., фактические и кассовые расходы составили 393 028,21 руб. или 67,82 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "Лада Дом", ООО "МПЖХ" ООО "УК "КЖД", ООО "УК "Наш дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по уплотнению 196 оконного блока, что составляет 70,76 % от плана Программы.

1.1.10. Замена оконных блоков.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 200 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 124 428,75 руб. или 62,21 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по замене 19 оконных блоков, что составляет 95,00 % от плана Программы.

1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 270 238,73 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 750 696,70 руб. или 77,12 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "Наш дом", ООО "УО "ЖКО", ООО "УК "КЖД", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведена модернизация 6,579 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 78,57 % от плана Программы.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 15 416 077,10 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 4 228 913,00 руб., внебюджетных средств 11 187 164,10 руб. Сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 2 735 176,44 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 9 635 655,06 руб. или 62,50 % от плана Программы и 0,00 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет внебюджетных средств 9 635 655,06 руб. или 86,13 % от плана Программы.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 86,13 % от плана Программы.

За счет средств бюджета городского округа было проведено 2 аукциона в электронной форме для выполнения ремонта участка тепловые сети от ТК-1 до ТК-2 (проходной тоннель) МК-7 пос. Краснооктябрьский, г. Волжского Волгоградской области. ИКЗ № 193343511056534350100100050140000244. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 087 609,36 руб.

Аукционы признаны несостоявшимися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в электронных аукционах не подано ни одной заявки, что отражено в протоколах заседаний аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 14.05.2019 № 1117.1 ЭА и от 01.07.2019 № 2107.1 ЭА.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой за счет средств бюджета городского округа, произошло в связи с перераспределением средств в соответствии со ст.

217 Бюджетного кодекса РФ с мероприятия на непрограммные мероприятия «Обследование многоквартирного дома в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в сумме 293 972,56 руб. и «Реализация проектов местных инициатив, которые признаны победителями Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив, проводимого в соответствии с приказом комитета финансов Волгоградской области от 12.04.2019 № 141 (средства бюджета городского округа)» в сумме 129 684,00 руб., а также на мероприятие ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 гг. «Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений» в сумме 1 070 080,00 руб. Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2019 года.

1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 193 132,50 руб., фактические и кассовые расходы составили 2 381 634,80 руб. или 1 233,16 % от плана Программы.

МКП «ВМЭС» проведены работы по установке 174 светильников в системе наружного освещения, что составляет 348,00 % от плана Программы.

Превышение показателя произошло из-за проведения непредвиденных ранее работ по реконструкции сетей наружного освещения на площади Ленина. Превышение фактического финансирования мероприятия сложилось по причине применения светильников незапланированного типа (марки). Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2019 года.

1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 193 132,50 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2019 года.

1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 120 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 120 906,89 руб. или 100,76 % от плана Программы.

МКП «ВМЭС» проведены работы по установке шкафа автоматизированной системы управления наружным освещением, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации.

Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб. Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2019 года.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

Е.Ю. Лобачева

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа

В.А. Сухоруков

Исп. Жадаева Ольга Павловна
тел. 8 (8443) 41-33-33