

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Энергобережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 (в ред. от 28.12.2019 № 8975)
за I полугодие 2020 года**

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)			Показатели результативности мероприятия	Ед. измерения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнители
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	отклонени-е от программ ы, %	отклоне-ние от свободной бюджетной росписи, %	руб.	отклоне-ние от програм-мы, %	отклоне-ние от свободной бюджетно-й росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: энергобережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства															
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде															
1.1.1. Регулировка системы отопления	2 344 877,29	0,00	1 115 873,28	47,59	-	1 115 873,28	47,59	-	0,00	0,00	ед.	910	445	48,90	ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ОООУК "Спутник", ООО "УЖКХ", ООО УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "ЖКХ Алдан"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Количество отрегулированных тепловых узлов					
внебюджетные средства	2 344 877,29	-	1 115 873,28	47,59	-	1 115 873,28	47,59	-	0,00						
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1 531 169,56	0,00	932 770,00	60,92	-	932 770,00	60,92	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км	4,73	2,88	60,89	ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ОООУК "Спутник", ООО "УЖКХ", ООО УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "ЖКХ Алдан"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	1 531 169,56	0,00	932 770,00	60,92	-	932 770,00	60,92	-	0,00						
1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	42 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	0,115	0,000	0,00	УО
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	42 850,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измер.	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнители
		руб.	отклонени-е от програм-м, %	отложе-ние от бюджет-ной росписи, %	руб.	отклонени-е от програм-м, %	отложе-ние от бюджет-ной росписи, %	руб.	отклонени-е от програм-м, %						
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	2 058 898,30	0,00	0,00	360 055,00	17,49	-	360 055,00	17,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом",
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	2 058 898,30	-	360 055,00	17,49	-	360 055,00	17,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО "Лада Дом"
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования	504 733,90	0,00	319 150,00	63,23	-	319 150,00	63,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО "Лада Дом"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	504 733,90	-	319 150,00	63,23	-	319 150,00	63,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО "Лада Дом"
1.1.6. Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей	121 100,00	0,00	55 517,48	45,84	-	55 517,48	45,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман-Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО УК "Спутник"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	121 100,00	-	55 517,48	45,84	-	55 517,48	45,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман-Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО УК "Спутник"
1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	146 250,00	0,00	201 546,65	137,81	-	201 546,65	137,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман-Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО УК "Спутник"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	146 250,00	-	201 546,65	137,81	-	201 546,65	137,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман-Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адави", ООО УК "Спутник"

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер. ения	Плано-вое значе-ние	Факти-ческо-е значе-ние	% выполне-ния	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонени-е от програм-м, %	отклоне-ние от бюджет-ной росписи, %	руб.	отклоне-ние от програм-м, %	отклоне-ние от бюджет-ной росписи, %	кредиторская задолженность в т.ч. за отчетный период, руб.							
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	92 920,00	0,00	62 960,00	67,76	-	62 960,00	67,76	-	0,00	0,00	Количество люков чердачных помещений	ед	24	16	66,67	ООО "МДЖС", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО "Лада Дом"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	92 920,00	-	62 960,00	67,76	-	62 960,00	67,76	-	0,00	0,00						
1.1.9. Замена и уплотнение оконных блоков в подъездах	576 775,63	0,00	323 275,55	56,05	-	323 275,55	56,05	-	0,00	0,00	Количество замененных и уплотненных оконных блоков	ед	273	157	57,51	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МДЖС", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО "Лада Дом"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	576 775,63	-	323 275,55	56,05	-	323 275,55	56,05	-	0,00	0,00						
1.1.10. Замена оконных блоков	200 000,00	0,00	283 000,00	141,50	-	283 000,00	141,50	-	0,00	0,00	Количество замененных оконных блоков	ед	20	30	150,00	ООО "МДЖС", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО УК "Спутник"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	200 000,00	-	283 000,00	141,50	-	283 000,00	141,50	-	0,00	0,00						
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	2 284 038,73	0,00	1 001 609,39	43,85	-	1 001 609,39	43,85	-	0,00	0,00	Протяженность модернизированных трубопроводов систем холодного водоснабжения	км	8,393	3,450	41,11	ООО "МДЖС", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО УК "Спутник"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	2 284 038,73	-	1 001 609,39	43,85	-	1 001 609,39	43,85	-	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер. ения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонения от программ. росписи, %	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	отклонение от программ. росписи, %	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность в за отчетный период, руб.								
1.1.1.2 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры	7 586 339,68	429 513,83	2 884 187,88	38,02	-	2 884 187,88	38,02	-	0,00	0,00	Количество узлов учета газа	узлы учета	2,00	0,00	0,00	КЖЛ	
бюджет городского округа (0502МД001200)	1 408 987,00	429 513,83	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Доля погашенных ежегодных платежей в соответствии с договором лизинга	%	100	46,69	46,69	МУП «Водоканал»		
внебюджетные средства	6 177 352,68	-	2 884 187,88	46,69	-	2 884 187,88	46,69	-	0,00								
1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию																	
1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения	193 132,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Количество установленных светильников в системе наружного освещения	ед.	50	0	0,00	КЖЛ, МКП «ВМЭС»	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
внебюджетные средства	193 132,50	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Протяженность модернизированных электрических сетей	км	0,5	0,0	0,00	МКП «ВМЭС»		
1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
внебюджетные средства	200 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00								
1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Количество шкафов АСУ Ю	ед.	1	0	0,00	МКП «ВМЭС»	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
внебюджетные средства	120 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00								

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер. ения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнитель
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонени е от программ ы, %	отклоне ние от сводной бюджетной росписи, %	руб.	отклоне ние от программ ы, %	отклонени е от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитным задолженност ь за отчетный период, руб							
1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Количество специалистов, принимавших участие в семинарах	чел.	8	0	0,00	КЖД
бюджет городского округа (0505M/D001200)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00							
ИТОГО	18 103 085,59	529 513,83	7 539 945,23	41,65	-	7 539 945,23	41,65	-	0,00	0,00						
бюджет городского округа	1 508 987,00	529 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
внебюджетные средства	16 594 098,59	-	7 539 945,23	45,44	-	7 539 945,23	45,44	-	0,00							
Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы (средства городского бюджета)	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00											
Всего с учетом кредиторской задолженности, в т.ч.	18 103 085,59	549 513,83	7 559 945,23	41,76	-											
бюджет городского округа	1 508 987,00	549 513,83	20 000,00	1,33	3,64											
внебюджетные средства	16 594 098,59	-	7 539 945,23	45,44	-											

Председатель комитета

Главный бухгалтер

В.М. Хоменко

Е.И. Капустина





Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.07.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

	Наименование мероприятий	Сумма кредиторская задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.07.2020
1	1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры 0502МД001200	20 000,00	20 000,00
	Итого	20 000,00	20 000,00

Председатель КЖД

Главный бухгалтер КЖД



В.М. Хоменко

Е.И.Кашлева



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2018-2020 годы за первое полугодие 2020 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (в ред. от 28.12.2019 № 8975).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено: Программой 18 103 085,59 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 508 987,00 руб., внебюджетных средств – 16 594 098,59 руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 549 513,83 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 7 539 945,23 руб. или 41,65% от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 7 539 945,23 руб. или 45,44 % от плана Программы.

Кроме того, в 2020 году программой предусмотрено погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 в размере 20 000,00 руб. Кредиторская задолженность оплачена в полном объеме.

1.1.1. Регулировка системы отопления (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 344 877,29 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 115 873,28 руб. (47,59 %). Управляющими компаниями ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УЖКХ", ООО «Лада Дом», ООО «УК ЖЭУ», ООО УК «ЖКХ Алдан», отрегулирован 445 тепловой узел, что составляет 48,90 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 531 169,56 руб., фактические и кассовые расходы составили 932 770,0 руб. (60,92%). Управляющими компаниями ООО "УК"Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УЖКХ", ООО УК"ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "ЖКХ Алдан" выполнена частичная замена 2,88 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 60,89 % от плана Программы.

1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 42 850,00 руб. Реализация мероприятия запланирована на третий квартал 2020 года.

1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 058 898,30 руб., фактические и кассовые расходы составили 360 055,00 руб. (17,49 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 38 многоквартирных домах (далее – МКД), что составляет 17,51 % от плана Программы.

1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 504 733,90 руб.,

фактические и кассовые расходы составили 319 150 руб. (63,23 %). Управляющими компаниями ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО "Лада Дом" установлено 1411 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 63,99 % от плана Программы.

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 121 100,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 55 517,48 руб. (45,84 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК " Флагман Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО УК "Спутник" проведены работы по уплотнению и утеплению 36 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 45,00 % от плана Программы.

1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 146 250,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 201 546,65 руб. (137,81 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК " Флагман Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО УК "Спутник" проведены работы по ремонту и установке 35 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 100 % от плана Программы.

1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 92 920,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 62 960 руб. (67,76 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО "Лада Дом" проведены работы по установке 16 люков в чердачных помещениях, что составляет 66,67 % от плана Программы.

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 576 775,63 руб., фактические и кассовые расходы составили 323 275,55 руб. (56,05 %). Управляющими компаниями ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО "Лада Дом" проведены работы по уплотнению 157 оконных блоков, что составляет 57,51% от плана Программы.

1.1.10. Замена оконных блоков (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 200 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 283 000 руб. или 141,5 % от плана Программы.

Управляющей компанией ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК " Флагман Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО УК "Спутник" проведены работы по замене 30 оконных блоков, что составляет 150,00 % от плана Программы.

1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 284 038,73 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 001 609,39 руб. (43,85 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК " Флагман Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖХХ Алдан", ООО УК "Спутник", проведена модернизация 3,450 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 41,11 % от плана.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры (бюджет городского округа, внебюджетные средства).

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 7 586 339,68 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 408 987,00 руб., внебюджетных средств – 6 177 352,68 руб. Сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 429 513,83 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 2 884 187,88 руб. или 38,02 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 2 884 187,88 руб. или 46,69 % от плана Программы. Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 46,69 % от плана Программы.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 979 473,17 руб.:

1) На мероприятия муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы» в сумме 945 256,74 руб., в т.ч.:

- 459 932,04 руб. для оплаты расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений).

- 200 000,00 руб. для заключения контракта в связи с необходимостью актуализации схемы теплоснабжения;

- 61 478,52 руб. для оплаты претензии ПАО «Волгоградэнергосбыт»;

- 223 846,18 для оплаты исполнительных документов.

2) На мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы» в сумме 34 216,43 руб. для оплаты претензии ПАО «Волгоградэнергосбыт».

По причине перераспределения указанных средств мероприятие в отчетном периоде не реализовано.

1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 193 132,50 руб. Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 200 000,00 руб. Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 120 000,00 руб. Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации (бюджет городского округа).

Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование мероприятия из городского бюджета в сумме 100 000,00 руб.

Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

Председатель комитета

В.М. Хоменко

