

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения  
в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы,  
утверждённой постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области  
от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 10.07.2019 № 4753),

**Годовой за 2019 год**

Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %							в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения															
1.1.1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов											ед.	3	3	100,00	администрация городского округа Волгоградской области, структурные подразделения













Наименование мероприятия	Предусмотрено (руб.)		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	сд. изменения	Платное значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение программы, %	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росписи, %	руб.						
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет														
федеральный бюджет														
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)														
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 563 166,00</b>	<b>1 563 166,00</b>	<b>1 213 791,00</b>	<b>77,65</b>	<b>1 213 791,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области	445 616,00	445 616,00	96 241,00	21,60	96 241,00	21,60	21,60	0,00	0,00					
областной бюджет	1 117 550,00	1 117 550,00	1 117 550,00	100,00	1 117 550,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет														
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.д.)														

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

Н.Н. Кузнецова

А.С. Попов



1. Оценка эффективности  
реализации муниципальной программы  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной  
постановлением администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 10.07.2019 № 4753)  
за 2019 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (**К**):

Расчет:  $(100,00 + 6050,00 + 100,00 + 0 + 0 + 0 + 100,00) / 7 = 907,14$

2. Степень достижения целевых индикаторов (**М**):

Расчет:  $(6 * 100,00) / 9 = 66,67$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (**П**):

Расчет:  $(907,14 + 66,67) / 2 = 486,91$

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов (**Ф**):

Расчет:  $(90,63 + 0 + 0 + 0 + 100,00) / 5 = 38,13$

2. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (**Э**):

Расчет:  $486,91 / 38,13 = 12,77$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 12,77

Степень эффективности реализации Программы: высокая

Вывод/Принятое решение:  
реализация Программы в 2020 году признается целесообразной.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

Н.Н. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

А.С. Попов

Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

за 2019 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 10.07.2019 № 4753) на 2019 год предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 1 563 166,00 руб., в том числе:

- 445 616,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;
- 1 117 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Фактические расходы за 2019 год составили 1 213 791,00 руб. (77,65 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью), из них:

- 96 241,00 руб. (21,60 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета городского округа – город Волжский,
- 1 117 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета Волгоградской области.

Кассовые расходы за 2019 год составили 1 213 791,00 руб. (77,65 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью), из них:

- 96 241,00 руб. (21,60 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета городского округа – город Волжский,
- 1 117 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета Волгоградской области.

1. Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.1.1. *Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов.* Программой предусмотрено утверждение 3-х нормативных правовых и организационно-распорядительных актов.

Фактическое исполнение за 2019 год составило 3 ед., что составило 100,00 % от плана:

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.07.2019 № 4753 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.09.2019 № 6068 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2017 № 7604»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.10.2019 № 6720 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5300».

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- п. 1.2.1. *Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

Программой предусмотрено провести в 2019 году паспортизацию 2 объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

За 2019 год паспортизация на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения по данным структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский проведена на 121 объекте подведомственных муниципальных учреждений в сфере образования, культуры и спорта:

- в сфере образования – 115 объектов;
- в сфере культуры – 2 объекта;
- в сфере физической культуры и спорта – 4 объекта.

По фактическому значению мероприятие исполнено на 6050,00 %.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- п. 1.3.1. *Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации.*

На исполнение мероприятий в программе предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 1 563 166,00 руб., в том числе:

- 445 616,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;
- 1 117 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Фактические и кассовые расходы за 2019 год составили 1 213 791,00 руб. (77,65 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью), из них:

- 96 241,00 руб. (21,60 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета городского округа – город Волжский,
- 1 117 550,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета Волгоградской области.

- п. 1.3.1.1. *Адаптация объектов жилого фонда* – программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 100 000,00 руб. на изготовление четырех пандусов. Мероприятие исполняется в соответствии с Городским положением «О порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» (решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД).

Исполнитель программы - комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский (далее КЖД).

Мероприятие носит заявительный характер.

За 2019 год КЖД произведено назначение и выплата компенсации понесенных расходов на приобретение съемных пандусов согласно распоряжениям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- для нужд инвалида Руденко Владимира Семеновича, проживающего в многоквартирном доме по адресу: ул. Коммунистическая, д. 38, кв. 1, г. Волжский, на сумму 24 225,00 руб. (распоряжение от 15.07.2019 № 388-р);

- для нужд инвалида Бунина Евгения Викторовича, проживающего в многоквартирном доме по адресу: ул. Карбышева, д. 103 а, кв. 33, г. Волжский, на сумму 23 800,00 руб. (распоряжение от 25.07.2019 № 414-р);

- для нужд инвалида Истомина Юрия Геннадьевича, проживающего в многоквартирном доме по адресу: пр. Ленина, д. 50 а, кв. 31, г. Волжский, на сумму 25 000,00 руб. (распоряжение от 22.10.2019 № 630-р).

КЖД заключен договор № 88 от 17.10.2019 на сумму 17 600,00 рублей с поставщиком ИП Гегина А.Л. для обеспечения съемным телескопическим пандусом инвалида Калмыкова Сергея Николаевича, проживающего в многоквартирном доме по адресу: ул. Кирова, д. 14а, кв. 122, г. Волжский.

Фактические и кассовые расходы составили по 90 625,00 руб. (90,63 % от плановых показателей, предусмотренных программой, и от сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа – город Волжский, фактическое исполнение мероприятия – 4 шт. или 100,00 % от плана.

- п. 1.3.1.2. *Адаптация дорожных объектов* – программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено по 340 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский, в том числе:

120 000,00 руб. – на обустройство 12 светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов «Свирель»;

160 000,00 руб. – на адаптацию 2 остановочных пунктов;

60 000,00 руб. – на адаптацию 10 съездов у пешеходных переходов.

Исполнитель мероприятия – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский (далее КБидХ).

Фактические и кассовые расходы по мероприятию не осуществлялись.

Для формирования годовых планов работ КБидХ направлены письма в общественные организации: Волжская местная организация Волгоградской Региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых» и в Волжскую городскую организацию Волгоградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Обустройство светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов «Свирель» и адаптацию съездов у пешеходных переходов в отчетном периоде КБидХ выполнило в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы по адаптации остановочных пунктов выполнены не в полном объеме в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.

- п. 1.3.1.3. *Адаптация объектов сферы образования* – на реализацию мероприятия предусмотрено программой и сводной бюджетной росписью 1 123 166,00 руб., в том числе:

- 5 616,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский;

- 1 117 550,00 руб. за счет средств бюджета Волгоградской области.

Исполнитель мероприятия – управление образования администрации городского округа – город Волжский.

Фактические и кассовые расходы за 2019 год составили 1 123 166,00 руб. (100 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью), из них:

- 5 616,00 руб. (100,00 % от средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета городского округа – город Волжский,

- 1 117 550,00 руб. (100,00 % средств, предусмотренных программой и сводной бюджетной росписью) – за счет средств бюджета Волгоградской области.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году в одном муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 104 «Звончек» г. Волжского по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 164, (далее МДОУ д/с № 104), запланированы мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Постановлением администрации Волгоградской области № 104-п от 11.03.2019 «О порядке предоставления и распределения в 2019 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» предусмотрено выделение городскому округу – город Волжский на условиях софинансирования субсидии в размере 1 117 550,00 руб.

Решением Волжской городской Думы от 14.06.2019 № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию в 2019 году муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» предусмотрены средства из бюджета городского округа – город Волжский в размере 5 616,00 руб. Управлением образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заключено соглашение с комитетом образования и науки Волгоградской области на предоставление субсидии.

В рамках реализации программы в 2019 году в МДОУ д/с № 104 выполнены следующие мероприятия: установлен пандус, пристенные поручни внутри здания по пути следования, приспособлено санитарно-гигиеническое помещение (установлено сантехническое оборудование и опорные поручни), расширены дверные проемы, приобретено оборудование для детей-инвалидов (подъемное устройство, кресла-коляски).

С целью выполнения мероприятий программы администрацией МДОУ детский сад № 104 были заключены договора со следующими организациями:

- ООО «Волгостроймонтаж» на сумму 911 966,00 руб. (договор № 10 от 10.06.2019);
  - ООО «Оптград-Волга» на сумму 36 200,00 руб. (договор 104-1/2019 от 09.07.2019)
- и на сумму 175 000,00 руб. (договор 104-2/2019 от 12.07.2019).

Фактическое исполнение мероприятия составило 1 шт. или 100,00 % от плановых показателей.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

Н.Н. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

А.С. Попов

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578 (в редакции постановления от 10.07.2019 № 4753)

за 2019 год.

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)*	Причины невыполнения
1. Цель: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.						
1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов	ед.	3	3	да	
1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	2	121	да	

<p>1.3. Задача:          формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам приоритетных сферах жизнедеятельности</p>	<p>Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципально-пальных объектов (на начало реализации программы – 23,08), в том числе:</p>		0,55	0,55	да	
<p>- муниципальных учреждений сферы образования (на начало реализации программы – 24,14)</p>	%	0,86	0,86	да		
<p>Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников (на начало реализации программы – 98 домов)</p>	шт.	4	4	да		
<p>Количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов (на начало реализации программы оборудовано 57 объектов)</p>	шт.	12	0	нет	<p>Обустройство светофорных объектов универсальным звуковым сигнализатором пешеходов «Свирель» в отчетном периоде КВИДХ выполнено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»</p>	

Количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 329 объектов)	шт.	10	0	нет	Обустройство съездов у пешеходных переходов в отчетном периоде КБпДХ выполнило в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 4 объекта)	шт.	2	0	нет	Работы по адаптации остановочных пунктов выполнены не в полном объеме в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий
Количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (на начало программы – 28 учреждений)	шт.	1	1	да	

\* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации

Н.Н. Кузнецова

А.С. Попов



Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 31.10.2017 № 6578 (в редакции от 10.07.2019 № 4753)  
за 2019 год

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов	3	3	Рассчитывается путем прямого подсчета количества постановлений и распоряжений, утвержденных главой городского округа – город Волжский и (или) администрацией городского округа – город Волжский в целях проведения мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе по внесению изменений в настоящую программу	План: По фактическим показателям предыдущих лет  Факт: Перечень НПА и организационно-распорядительных документов, утвержденных в 2019 году приведен в п.1.1.1 пояснительной записки к отчету
2	Количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	2	121	Рассчитывается на основании информации структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский путем прямого подсчета количества паспортов на объекты социальной инфраструктуры (ОСИ), определяющие уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения зданий, утвержденных комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский	План: По предварительной оценке необходимости проведения паспортизации объектов  Факт: Согласно сведениям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский проведена паспортизация: - в сфере образования – 115 объектов; - в сфере культуры – 2 объекта; - в сфере физической культуры и спорта – 4 объекта, списки прилагаются к отчету

3	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов (на начало реализации программы – 23,08), в том числе:	0,55	0,55	Рассчитывается путем соотношения количества объектов, прошедших адаптацию для инвалидов в текущем году, к общему количеству приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных к сферам образования, молодежной политики, культуры, спорта и являющихся административными зданиями	<p>План: всего объектов в городском округе – город Волжский – 182, запланировано к адаптации в 2019 году – 1, <math>1/182*100 = 0,55</math></p> <p>Факт: всего объектов в городском округе – город Волжский – 182, прошли адаптацию в 2019 году – 1, <math>1/182*100 = 0,55</math></p>
4	- муниципальных учреждений сферы образования (на начало реализации программы – 24,14)	0,86	0,86	Рассчитывается путем соотношения количества объектов сферы образования, прошедших адаптацию для инвалидов в текущем году, к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных к сферам образования	<p>План: всего объектов образования в городском округе – город Волжский – 116, запланировано к адаптации в 2019 году – 1, <math>1/116*100 = 0,86</math></p> <p>Факт: всего объектов образования в городском округе – город Волжский – 116, прошли адаптацию в 2019 году – 1, <math>1/116*100 = 0,86</math></p>
5	Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников (на начало реализации программы – 98 домов)	4	4	Рассчитывается путем прямого подсчета количества инвалидов, обеспеченных съемными пандусами в соответствии с Городским положением «О порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области» в каждом отчетном году, в том числе получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные съемные пандусы	<p>План: Согласно Положения о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 64-ВГД, расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на обеспечение 1 инвалида-колясочника переносными пандусами составляют не более 25,0 тыс. руб. в год. Выделено 100 тыс.руб. <math>100\text{тыс.руб}/25\text{ тыс.руб.} = 4</math> заявителя</p> <p>Факт: Список инвалидов, обеспеченных переносными пандусами приведен в п.1.3.1.1 пояснительной записки к отчету</p>

6	Количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов (на начало реализации программы оборудовано 57 объектов)	12	0	Рассчитывается путем прямого подсчета количества светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, в каждом отчетном году	План: Исходя из планируемых на 2019 год денежных средств бюджета городского округа – город Волжский и по фактическим показателям предыдущих лет  Факт: 0
7	Количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 4 объекта)	2	0	Рассчитывается путем прямого подсчета количества адаптированных для инвалидов остановочных пунктов в каждом отчетном году	План: Исходя из планируемых на 2019 год денежных средств бюджета городского округа – город Волжский и по фактическим показателям предыдущих лет  Факт: 0
8	Количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп населения (на начало реализации программы оборудовано 329 объектов)	10	0	Рассчитывается путем прямого подсчета количества съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов в каждом отчетном году	План: Исходя из планируемых на 2019 год денежных средств бюджета городского округа – город Волжский и по фактическим показателям предыдущих лет  Факт: 0
9	Количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (на начало программы – 28 учреждений)	1	1	Рассчитывается путем прямого подсчета количества учреждений сферы образования, адаптированных для инвалидов, в каждом отчетном году	План: Постановлением администрации Волгоградской области № 104-п от 11.03.2019 «О порядке предоставления и распределения в 2019 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

					<p>в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» предусмотрено выделение городскому округу – город Волжский на условиях софинансирования субсидии на адаптацию 1 объекта образования</p> <p>Факт: Управлением образования администрации городского округа – город Волжский заключено соглашение с комитетом образования и науки Волгоградской области по предоставлению субсидии и проведена адаптация МДОУ «Детский сад № 104 «Звоночек» по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 164</p>
--	--	--	--	--	--

Начальник отдела  
по работе с обращениями граждан



Н.Н. Кузнецова